

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ
www.unofulbaria.mymensingh.gov.bd

স্মারক নং-০৫.৪৫.৬১২০.৪০১.৫৫.০১৯.২২-

তারিখঃ

বিষয়ঃ- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ছাড়কৃত থোক বরাদ্দের অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ স্থানীয় সরকার বিভাগের স্মারক নং ৪৬.০০.০০০০.১০১.১৬.০২৩.২০১৯-৮৭

তারিখ ২১/১১/২০২১


উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়ীয়া উপজেলায় ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) এর আওতায় ছাড়কৃত থোক বরাদ্দের অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত পূর্বক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হইল।

সংযুক্তঃ

১। বার্ষিক প্রতিবেদন-০২(দুই) ফর্দ কপি।

প্রতি,

সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা


মোহাম্মদ নাহিদুল করিম
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ।

দৃষ্টি আকর্ষণঃ সিনিয়র সহকারী সচিব, উপজেলা-২ শাখা

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

১. জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ।
২. চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ।
৩. নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, ময়মনসিংহ।
৪. উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ।
৫. অফিস কপি।

ক্র.সং.	এলাহাবাদের আমদানি বকসে এইচবিবি রাস্তা নির্মাণ	৭০০০০০	৭০০০০০	৬৬৫০০০	১	১০০%	১০০%	-	২৪-০৫-২২	২৪-০৫-২২	২২-০৬-২০২২	৫%	কমার	টেডার	হ্যা	হ্যা
	আকারিয়াপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় এর পাকা ঘর নির্মাণ	৫০০০০০	৫০০০০০	৪৭৫০০০	৩	১০০%	১০০%	-	২৪-০৫-২২	২৪-০৫-২২	২২-০৬-২০২২	৫%	কমার	টেডার	হ্যা	হ্যা
	কাপালিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের পাকা ঘর নির্মাণ	৫০০০০০	৫০০০০০	৪৭৫০০০	৩	১০০%	১০০%	-	২৪-০৫-২২	২৪-০৫-২২	২২-০৬-২০২২	৫%	কমার	টেডার	হ্যা	হ্যা
	ফুলবাড়ীয়া টু পলাশডলী রাস্তা হতে টাদপুর বাজার পর্যন্ত রাস্তা খেরিংবন (এইচ বি বি) দ্বারা উন্নয়ন।	১০০০০০০	১০০০০০০	৯৫০০০০	১	১০০%	১০০%	-	২৪-০৫-২২	২৪-০৫-২২	২২-০৬-২০২২	৫%	কমার	টেডার	হ্যা	হ্যা
	আছিম টু পূতা বাড়ী রাস্তার জলবাড়ী মোড় হইতে আলিয়াটেকী বাইতুল নূর জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা খেরিংবন (এইচ বি বি) দ্বারা উন্নয়ন	৫০০০০০	৫০০০০০	৪৭৫০০০	১	১০০%	১০০%	-	২৪-০৫-২২	২৪-০৫-২২	২২-০৬-২০২২	৫%	কমার	টেডার	হ্যা	হ্যা
	উত্তর আকারিয়াপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে নাগিয়াটেকী বাইতুল নূর জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা খেরিংবন (এইচ বি বি) দ্বারা উন্নয়ন	১০০০০০০	১০০০০০০	৯৫০০০০	১	১০০%	১০০%	-	২৪-০৫-২২	২৪-০৫-২২	২২-০৬-২০২২	৫%	কমার	টেডার	হ্যা	হ্যা
	ফুলবাড়ীয়া উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে নলকূপ স্থাপন	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	২	১০০%	১০০%	-	২৪-০৫-২২	২৪-০৫-২২	২২-০৬-২০২২	সম্পন্ন		PIC	হ্যা	হ্যা
	ফুলবাড়ীয়া উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে নলকূপ স্থাপন	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	২	১০০%	১০০%	-	২৪-০৫-২২	২৪-০৫-২২	২২-০৬-২০২২	সম্পন্ন		PIC	হ্যা	হ্যা
	ফুলবাড়ীয়া উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে স্কেই মেশিন বিতরণ	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	৫	১০০%	১০০%	-	২৪-০৫-২২	২৪-০৫-২২	২২-০৬-২০২২	সম্পন্ন		PIC	হ্যা	হ্যা
	উপজেলা আনী সম্পদ দপ্তর ও ডেপুটী হাটপাতাল ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ কারকাস পিট স্থাপন	১০০০০০	১০০০০০	১০০০০০	৪	১০০%	১০০%	-	২৪-০৫-২২	২৪-০৫-২২	২২-০৬-২০২২	সম্পন্ন		PIC	হ্যা	হ্যা
	ডাওয়াল বিলে মকস অভয়ান্নম নির্মাণ	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	২	১০০%	১০০%	-	২৪-০৫-২২	২৪-০৫-২২	২২-০৬-২০২২	সম্পন্ন		PIC	হ্যা	হ্যা
	রাধকানাই বাজার রাস্তা সংস্কার ফুলবাড়ীয়া হেড কোয়ার্টার-ঢাকা-ময়মনসিংহ অরএইচডি (বৈশ্বর) ফুলবাড়ীয়া অংশ সড়ক মেইনাত	৫৭০০০০	৫৭০০০০	৫৭০০০০	১	১০০%	১০০%	-	২৪-০৫-২২	২৪-০৫-২২	২২-০৬-২০২২	সম্পন্ন		RFQ	হ্যা	হ্যা
	প্রকল্প তদারকী ব্যয়	১০৫৪৮০	১০৫৪৮০	১০৫৪৮০		১০০%	১০০%	-	২৪-০৫-২২	২৪-০৫-২২	২২-০৬-২০২২			-	হ্যা	হ্যা
	আনুমানিক ব্যয়	৫২৭৪০	৫২৭৪০	৫২৭৪০		১০০%	১০০%	-	২৪-০৫-২২	২৪-০৫-২২	২২-০৬-২০২২			-	হ্যা	হ্যা

কোড : ১- দারিদ্র দুরীকরণ, ২- সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন, ৩- নারীর ক্ষমতায়ন, ৪- শিশুস্বাস্থ্য হার হ্রাসকরণ, ৫- মাতৃ স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, ৬-সংক্রমক রোগ (এইচআইভি/এইডস, মাদারিয়া ইত্যাদি) প্রতিরোধ, ৭- পরিবেশ সংরক্ষণ, ৮- উন্নয়নের জন্য বিশ্ব অংশিদারিত্ব নিশ্চিতকরণ।

১০০০০০

মোঃ মাহবুব মোর্শেদ
উপজেলা প্রকৌশলী
এনজিইডি
ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ

মোহাম্মদ নাইদুল করিম
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ

মোঃ অখিল মালেক সরকার
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ