

বাংলাদেশের  
দুর্গজয়ন্তী  
Bangladesh



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়

তারাকান্দা, ময়মনসিংহ।

[www.tarakanda.mymensingh.gov.bd](http://www.tarakanda.mymensingh.gov.bd)



“শেখ হাসিনার মূলনীতি  
গ্রাম শহরের উন্নতি”

স্মারক নং-০৫.৪৫.৬১৮৮.০০৬.৩৭.০০০.২২-৭১৬


তারিখ : ০১-০৮-২০২২ইং।

বিষয়ঃ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ছাড়কৃত খোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত।

সূত্রঃ স্মারক নং- ৪৬.০০.০০০০.১০১.১৬.০২৩.২০১৯-১১২, তারিখ : ১৮-০৭-২০২২ ইং।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) এর আওতায় ময়মনসিংহ জেলার তারাকান্দা উপজেলাধীন ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ছাড়কৃত এডিপির খোক বরাদ্দ ও প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব (রাজস্ব) অর্থ ব্যবহারের অগ্রগতি শীর্ষক প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের আয়-ব্যয়ের খাতওয়ারী তথ্যাদিসহ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন নির্ধারিত ছক যথাযথ পূরণপূর্বক অত্র সাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত : নির্ধারিত ছক এডিপি ও রাজস্ব ০৭ ফর্দ।



(মিজাবে রহমত)

উপজেলা নির্বাহী অফিসার

তারাকান্দা, ময়মনসিংহ।

[unotarakanda@mopa.gov.bd](mailto:unotarakanda@mopa.gov.bd)

মোবাইল ০১৭৩৩৩৭৩৩৫০

প্রতি,

সিনিয়র সহকারী সচিব

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়


স্থানীয় সরকার বিভাগ।


ঢাকা।





প্রকল্প বাস্তবায়নের মান ও প্রাপ্ত সুবিধা : (এডিপি এবং রাজস্বখাতের তথ্য) উপজেলা পরিষদ, তারাকান্দা, ময়মনসিংহ।

ক্রমিক নং	প্রকল্পের ধরণ ও কোড নং	প্রকল্পের সংখ্যা	প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি/ধরণ		রাজস্বখাতে মোট আয়-ব্যয়			এডিপিখাতে মোট আয়-ব্যয়			অব্যয়িত অর্থ ( যদি থাকে) তার কারণ					
				এডিপি টেন্ডার ও সিপিপি কতটি ও মোট টাকা	রাজস্ব টেন্ডার ও সিপিপি কতটি ও মোট টাকা	গত বছরের জের	এ বছরের আয়	মোট আয়	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট	গত বছরের জের		এ বছরের আয়	মোট আয়	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	
১	এডিপি রাজস্ব	এডিপি ৮০ টি রাজস্ব ৩৬ টি	২০২১-২০২২	৫৮ টি+২২টি =৮০টি =১১৯.১২ (লক্ষ টাকা)	২৯ টি+০৭টি =৩৬টি =৩৮.০০ (লক্ষ টাকা)	নাই	৩৮.০০ (লক্ষ টাকা)	৩৮.০০ (লক্ষ টাকা)	৩৮.০০ (লক্ষ টাকা)	নাই	নাই	১১৯.১২ (লক্ষ টাকা)	১১৯.১২ (লক্ষ টাকা)	১১৯.১২ (লক্ষ টাকা)	নাই	১১৯.১২ (লক্ষ টাকা)	নাই

  
হিসাব রক্ষক  
এলাজিহাউ,  
তারাকান্দা, ময়মনসিংহ।

  
উপজেলা ইকোমলী  
এলাজিহাউ, তারাকান্দা, ময়মনসিংহ।

  
উপজেলা নির্বাহী অফিসার  
তারাকান্দা, ময়মনসিংহ।

  
চেয়ারম্যান  
উপজেলা পরিষদ  
তারাকান্দা, ময়মনসিংহ।

“প্রতিবেদন ছক”

বাজ্যঃ ২০২১-২২

উপজেলা পরিষদ কার্যালয়, উপজেলাঃ তারাকান্দা, জেলাঃ ময়মনসিংহ।  
 প্রতিপি পোক/বিশেষ বরাদ্দ খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২১-২০২২) প্রতিবেদনঃ

তারিখ	টাকার পরিমাণ (শত টাকায়)	খাতের নাম	প্রকল্পের নাম	বরাদ্দিত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়			স্বশ্রুতি এনটিটি কোড	প্রকল্প ব্যয়বাহ্যের অগ্রগতি		আমানত প্রাপ্তির তারিখ	নগর/দেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রদানিত পরিচালকের নাম	ওয়ে/সর	কেন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেন্ডার/ নিষ্পত্তি)	জামানত আবেদন, ডাটামের টাকা কর্তন হয়েছে কিনা	পিপিআর- ২০০৮ অনুযায়ী স্বশ্রুতি প্রতিষ্ঠানের নিষ্পত্তিকা পালন করা	স্থগ
				প্রাকল্পিত ব্যয়	মুক্তিযুক্ত	৩০শে জুন/২০২২ তারিখের ব্যয়		আর্থিক (%)	ওয়ে (%)										
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
৩৮.০০		১) কৃষি ও ক্ষুদ্র শেট (ক) কৃষি ও শেট	ভাইস চেয়ারম্যান সাহেবের কক্ষের আলমিরা ও এলইডি ক্রয়।	১০০০০০.০০	৯৫০০০.০০	৯৫০০০.০০	০১১০	১০০%	১০০%	২৫/০৮/২২	১৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২	২। দৈনিক সংবাদ ২। দৈনিক জেডের কাগজ ৩। ডেইলি ইভাঙ্গি ৪। দৈনিক তথ্যসারা ৫। টেলিভিশন যুক্ত।		১৮	জামানত কর্তন করা হয়েছে	পিপিআর- ২০০৮ অনুযায়ী স্বশ্রুতি প্রতিষ্ঠানের নিষ্পত্তিকা পালন করা		
		১) (গ) ক্ষুদ্র ও কৃটির শিল্প	তারাকান্দা উপজেলার হুদদরিদ্র নারীদের মাঝে পেশাই শেখান পরবর্ত্ত।	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	০১১০	১০০%	১০০%	১৫/০৮/২২	১৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২			১৮	জামানত কর্তন করা হয়েছে	পিপিআর- ২০০৮ অনুযায়ী স্বশ্রুতি প্রতিষ্ঠানের নিষ্পত্তিকা পালন করা		
		২) বহুগত অবকাঠামো (ক) পরিবহন ও যোগাযোগ	তারাকান্দা উপজেলার বিভিন্ন রাস্তায় জরুরী ভিত্তিতে বাধু ও সুয়াকি দিয়ে সেবামত কাজ।	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	০১১০	১০০%	১০০%	২৫/০৮/২২	১৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২			১৮	জামানত কর্তন করা হয়েছে	পিপিআর- ২০০৮ অনুযায়ী স্বশ্রুতি প্রতিষ্ঠানের নিষ্পত্তিকা পালন করা		
		(খ) গৃহ নির্মাণ ও বহুগত পরিকল্পনা	বাগিছালা ইউনিয়নে মোকামিয়াকান্দা মাদ্রাসার পাশে রাস্তা এইচবি করণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	০১১০	১০০%	১০০%	২৫/০৮/২২	১৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২			১৮	জামানত কর্তন করা হয়েছে	পিপিআর- ২০০৮ অনুযায়ী স্বশ্রুতি প্রতিষ্ঠানের নিষ্পত্তিকা পালন করা		
			তারাকান্দা উপজেলা তয় শ্রোনি কর্তারী কল্যান সমবায় সমিতির গৃহ নির্মাণ।	২০০০০০.০০	১৯০০০০.০০	১৯০০০০.০০	০১১০	১০০%	১০০%	২৫/০৮/২২	১৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২			১৮	জামানত কর্তন করা হয়েছে	পিপিআর- ২০০৮ অনুযায়ী স্বশ্রুতি প্রতিষ্ঠানের নিষ্পত্তিকা পালন করা		
			তারাকান্দা ইউনিয়নে তারাকান্দা শান্তি নগর রাস্তা গোবিন্দ মন্দির উন্নয়ন।	২০০০০০.০০	১৯০০০০.০০	১৯০০০০.০০	০১১০	১০০%	১০০%	২৫/০৮/২২	১৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২			১৮	জামানত কর্তন করা হয়েছে	পিপিআর- ২০০৮ অনুযায়ী স্বশ্রুতি প্রতিষ্ঠানের নিষ্পত্তিকা পালন করা		
			বাগিছালা ইউনিয়নে মাঝিয়ারী বারইপাতা আনতফ হোসেন কন্দকার মুনোয়ারা ও হাকিমজিয়া মাদ্রাসার টয়লেট নির্মাণ।	৫০০০০.০০	৪৭৫০০.০০	৪৭৫০০.০০	০১১০	১০০%	১০০%	২৫/০৮/২২	১৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২			১৮	জামানত কর্তন করা হয়েছে	পিপিআর- ২০০৮ অনুযায়ী স্বশ্রুতি প্রতিষ্ঠানের নিষ্পত্তিকা পালন করা		
			চাকুয়া ইউনিয়নে নিতারাশি উমর ইবনে খাতাম তারাসিকল কোরআন মাদ্রাস উন্নয়ন	১০০০০০.০০	৯৫০০০.০০	৯৫০০০.০০	০১১০	১০০%	১০০%	২৫/০৮/২২	১৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২			১৮	জামানত কর্তন করা হয়েছে	পিপিআর- ২০০৮ অনুযায়ী স্বশ্রুতি প্রতিষ্ঠানের নিষ্পত্তিকা পালন করা		
			কাকনী ইউনিয়নে রহমান বেপারীর বাড়ী হতে বনকান্দা রশিদ মডলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সড়িক করণ।	১০০০০০.০০	৯৫০০০.০০	৯৫০০০.০০	০১১০	১০০%	১০০%	২৫/০৮/২২	১৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২			১৮	জামানত কর্তন করা হয়েছে	পিপিআর- ২০০৮ অনুযায়ী স্বশ্রুতি প্রতিষ্ঠানের নিষ্পত্তিকা পালন করা		
			চাকুয়া ইউনিয়নে গানিয়ার বায়তুর মামুর জামে মসজিদ উন্নয়ন	১০০০০০.০০	৯৫০০০.০০	৯৫০০০.০০	০১১০	১০০%	১০০%	২৫/০৮/২২	১৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২			১৮	জামানত কর্তন করা হয়েছে	পিপিআর- ২০০৮ অনুযায়ী স্বশ্রুতি প্রতিষ্ঠানের নিষ্পত্তিকা পালন করা		
			বান্দপুর ইউনিয়নে মারফাকান্দা বাজারের বাড়ী মসজিদ উন্নয়ন।	১০০০০০.০০	৯৫০০০.০০	৯৫০০০.০০	০১১০	১০০%	১০০%	২৫/০৮/২২	১৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২			১৮	জামানত কর্তন করা হয়েছে	পিপিআর- ২০০৮ অনুযায়ী স্বশ্রুতি প্রতিষ্ঠানের নিষ্পত্তিকা পালন করা		

Page 1





**“প্রতিবেদন ছক”**

এডিপি : ২০২১-২২

১। উপজেলা পরিষদ কার্যালয়, উপজেলা : তারাকান্দা, জেলাঃ ময়মনসিংহ।

এডিপি খোক/বিশেষ বরাদ্দ খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের ( ২০২১-২০২২) প্রতিবেদনঃ

ক্র.সং.	তারিখ	টাকার পরিমাণ (পাক টাকায়)	খাতের নাম	বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				স্বাভিপি এমডিটি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি		আমদানির তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পরিচালনার নাম	রেট/মর	কেন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেন্ডার/ক্রিপিকেরি)	জামানত আয়তন, ডাটের টাকা কতন হয়েছে কিনা	পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী স্বাভিপি প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা প্রদান করা হয়েছে	মতামত	
				প্রকল্পের নাম	প্রাথমিক ব্যয়	মুঠিমুদ্য	৩০শে জুন/২০২২ তারিখের ব্যয়		আর্থিক (%)	ভৌত (%)										
১	৫/৮/২০২১	২৩.৫৩	১) কৃষি ও ক্ষুদ্র ঋণ (ক) কৃষি ও স্টো	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
কিষ্টি			তারাকান্দা উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে (বিঃ পাইন) ইউনিয়নের বিভিন্ন বাড়ী/খানে নগরূপ গ্রাপন।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৫০১০	১০০%	১০০%		১৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২	৩০/০৮/২২	১। দৈনিক আমদানের সময় ২। দৈনিক মায় যার দিন ৩। দি ডেইলী টায় ৪। আজকের ময়মনসিংহ		কতন করা হয়েছে	হয়েছে		
কিষ্টি	২/১১/২০২১	২৩.৫৩	তারাকান্দা উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে (বিঃ পাইন) পরবাহ।	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	৫০১০	১০০%	১০০%		১৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২	৩০/০৮/২২						
কিষ্টি	৩/৩/২০২০	২৩.৫৩	তারাকান্দা উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে (বিঃ পাইন) পাইল সরবাহ।	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	৫০১০	১০০%	১০০%		১৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২	৩০/০৮/২২						
কিষ্টি	১৭/৮/২২	২৩.৫৩	তারাকান্দা উপজেলার গণনাথ ও রামপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন বাড়ী/খানে নগরূপ গ্রাপন।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৫০১০	১০০%	১০০%		১৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২	৩০/০৮/২২						
কিষ্টি	১/৬/২০২২	২৫.০০	তারাকান্দা উপজেলার কামারিয়া ও মকুয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন বাড়ী/খানে নগরূপ গ্রাপন।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৫০১০	১০০%	১০০%		১৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২	৩০/০৮/২২						
কিষ্টি			বালিশা ইউনিয়নে কলক গোড আঃ শাহীন এর বাড়ীর পশুর জলাবকতা নিরসনে পিডিসি মাছ পুরা পানি নিষ্কাশন।	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	৫০১০	১০০%	১০০%		১৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২	৩০/০৮/২২						
কিষ্টি			ইটারকুল, শাহী ফুটবল গ্রাম, বাউ ডাঃপাড়া মুশ উদ্বলন।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৫০১০	১০০%	১০০%		১৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২	৩০/০৮/২২						
কিষ্টি			বালিশা ইউনিয়নে দামরা সংঃ পিঃ পিঃ পিউডারী ওয়ালের প্রস্টার করণ	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৫০১০	১০০%	১০০%		১৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২	৩০/০৮/২২						
কিষ্টি			বালিশা ইউনিয়নে চাকিকান্দা গাছায়ে এইচআরএন করণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৫০১০	১০০%	১০০%		১৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২	৩০/০৮/২২						
কিষ্টি			তারাকান্দা ইউনিয়নে তারাকান্দা গাছায়ে মাঃ মঃ হালের সিডি বেরামত।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৫০১০	১০০%	১০০%		১৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২	৩০/০৮/২২						

*(Signature)*











ক্রমিক নং	বিবরণ	মুদ্রা	শতাংশ	তারিখ	স্বাক্ষর	তারিখ	স্বাক্ষর
	গাউন্ডবল্ডি মুর জামে মজলিস উন্নয়ন ও জরান মুর মাহিলা মাদ্রাসা উন্নয়ন।	৫০০০০.০০	১০০%	২৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২	২৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২
	সাম্প্রতি দারুল ফা দাখিল মাদ্রাসা উন্নয়ন।	৫০০০০.০০	১০০%	২৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২	২৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২
	মুনাভী আল হারার আদর্শ মাদ্রাসা উন্নয়ন।	৫০০০০.০০	১০০%	২৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২	২৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২
	বকরু উলী কলেজ শহীদ মিনার সংগ্রহ/টাইলস স্থাপন।	১৯৮৬৪০.০০	১০০%	২৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২	২৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২
	ক) তারাকানা শহীদ মিনার এর গায়ে পাব্লিক টাইলস ফরা। খ) তারাকানা উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের আশেপাশে সরদার। গ) তারাকানা উপজেলা ক্রীড়া সঙ্ঘ উন্নয়ন।	৫০০০০০.০০	১০০%	২৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২	২৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২
	ক) জায়েদিক শাহমুন হক কলেজ উন্নয়ন। খ) শাহুরা ইনাগ হাট হতে শাহুরা সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয় সড়িক করা। গ) ব্রাহ্মণ বাজার সংস্থা অধিভুক্তি হতে কাচপড়াগাতি রাস্তা সড়িক করা। ঘ) বাহিরাঙ্গা সড়ক প্রাঃ বিদ্যালয় সংস্থা হতে আশায়ন প্রকল্পগাতি রাস্তা সড়িক করা।	১৯৮৬৪০.০০	১০০%	২৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২	২৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২
	কম্বারি মুন্সীগঞ্জ হাবিজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন।	৫০০০০.০০	১০০%	২৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২	২৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২
	তারাকানা উপজেলার অভিবন্ধিনের মাঝে হইল চেয়ার বিতরণ।	১০০০০০.০০	১০০%	২৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২	২৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২
	তারাকানা শহীদ মিনার সংস্থা উন্নয়ন।	২০০০০০.০০	১০০%	২৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২	২৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২
	তারাকানা শহীদ মিনার সংস্থা গায়ে প্রাঃ পিতার মুগ্ধা নিয়ম।	৫০০০০০.০০	১০০%	২৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২	২৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২
	উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়ে পোপসেট ও আশেপাশে সরদার।	১০০০০০.০০	১০০%	২৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২	২৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২
	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানের অফিসে চেয়ার প্রোইডিং কক সৌন্দর্যকর্ষণ।	১০০০০০.০০	১০০%	২৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২	২৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২
	তারাকানা উপজেলার অফিসার্স ট্রান উন্নয়ন।	২০০০০০.০০	১০০%	২৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২	২৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২
	উপজেলা পরিষদের জামে মজলিস উন্নয়ন	১০৮৭২৯.০০	১০০%	২৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২	২৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২
	তারাকানা উপজেলার বিভিন্ন সড়কে ব্রীকের প্রায়োচা করা।	১৯৮০০০.০০	১০০%	২৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২	২৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২
	১% হারে তদারকী ব্যয়	৫৯০০০.০০	১০০%	২৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২	২৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২
	আনুষংগিক ব্যয়	১১৯১২০০০.০০	১০০%	২৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২	২৮/০৮/২২	৩০/০৮/২২
	মোট বরাদ্দ=	১১৯১২০০০.০০					
	মোট ব্যয়	১১৯১২০০০.০০					

  
 Md. K. M. M.  
 উপজেলা নির্বাহী অফিসার  
 তারাকানা, সয়মনসিংহ।

  
 উপজেলা প্রকৌশলী  
 এঞ্জিনিয়ারিং, তারাকানা, সয়মনসিংহ।

  
 তারাকানা, সয়মনসিংহ