

**বার্ষিক প্রতিবেদন।**

২০১৬-২০১৭ ইং অর্থ বছরে মুক্তাগাছা উপজেলাধীন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বাসআবায়িত প্রকল্প/স্কীম সমূহের কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন।

উপজেলাঃ- মুক্তাগাছা,

জেলাঃ- ময়মনসিংহ।

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ (এডিপি/বিশেষ)			প্রকল্পের বাসআবায়ন ও অর্থ ব্যয়				সংশিষ্ট এমডি জি কোড	প্রকল্প বাসআবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকা	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট/দর	কোন পদ্ধতিতে বাসআবায়ন করা হয়েছে।	জামানতের টাকা কর্তন করা হয়েছে কি/না	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের/নির্দেশিকা পালন হয়েছে কি/না	মম অব্য
কি	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০শে জুন/১৬ তারিখ অর্থ ব্যয়		আর্থিক	ভৌত	প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ									
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১ম ২য় ৩য় ৪র্থ বিশেষ		১৭.৬ ০ ১৭.৬ ০ ১৭.৬ ০	তারারী ইউনিয়ন (ক) তারারী ইউনিয়নে বেগম মনোয়ারা উচ্চ বিদ্যালয় মেরামত করা। (খ) ঐ ইউনিয়নে পিরাকান্দা সেচনালা নির্মাণ। (গ) ঐ ইউনিয়নে পূর্বপাড়া সড়কে প্যালঅসাইডিং স্থাপন। (ঘ) ঐ ইউনিয়নে পূর্বপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে	৫,৩০,০০০ /-	৫,০৩,৫০০ /-	৫,০৩,৫০০/ -		১০০%	১০০%		২২/৫/১৭	২৬/৫/১৭	১৬/৬/১৭	দৈনিক আজকের খবর ও ডেইলি ওভজার	৫% কমদর	দরপত্র	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

কিসি অ	১৭.৬ ০ ৩৬.৭ ৭	প্যালঅসাইডিং স্থাপন। (ঙ) মানকোন ইউনিয়নে মানকোন-লেংড়া বাজার সড়কে কালভাট মেরামত করন। (চ) দুলস্না বলবাড়ী সড়কে প্যালাসাইডিং স্থাপন।										ভার						
		বড়গ্রাম ইউনিয়নে (ক) মির্জাকান্দা বালিকা দাখিল মাদ্রাসা সংস্কার। (খ) ঐ ইউনিয়নে খামারের বাজার ইউ-ডেন নির্মান। (গ) ঐ ইউনিয়নে মাঝেরবন্দ ইউ ডেন নির্মান। (ঘ) ঐ ইউনিয়নে শশা নলজোড়া মোয়াজ ইবনে জাবাল হাফেজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার। (ঙ) ঐ ইউনিয়নে তালিকা মোতাবেক বিভিন্ন স্থানে ০৩টি নল কুপ স্থাপন। (চ) ঐ ইউনিয়নে সাত শহীদের মাজারের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান।	৮,৫০,০০০/-	৮,০৭,৫০০ /-	৮,০৭,৫০০/-		১০০%	১০০%		২২/৫/১৭	২৬/৫/১৭	১৬/৬/১ ৭		৫% কমদ র	দরপ ত্র	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		(ক) উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে তালিকা মোতাবেক ১৫ টি নলকুপ স্থাপন। (খ) মনিরাম বাড়ী পূর্বপাড়া গোরস্থানের দেওয়াল নির্মান।	৬,৫০,০০০/-	৬,১৭,৫০০ /-	৬,১৭,৫০০/-		১০০%	১০০%		২২/৫/১৭	২৬/৫/১৭	১৫/৬/১৭		৫% কমদ র	দরপ ত্র	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

		(ক) মুক্তাগাছা বেঙ্গল ক্লাব উন্নয়ন। (খ) তারাটি আড়াইকান্দা সড়কে প্যালাসাইডিং স্থাপন। (গ) ঐ ইউনিয়নে ফকিরগঞ্জ বাজার বাগ জান্নাত হাফেজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার। (ঘ) - ঐ- ইউনিয়নে তারাটি তারতিতল খেরলয়াজানী ইউনিয়নে (ক) নজরুল ইসলাম উচ্চ বিদ্যালয় মেরামত করন। (খ) ঐ ইউনিয়নে পলশা উচ্চ বিদ্যালয় মেরামত করন। (গ) ঐ ইউনিয়নে খিলগাতী কোরআন নুরানী হাফেজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার। (ঘ) ঐ ইউনিয়নে তালিকা মোতাবেক বিভিন্ন স্থানে ০৩ টি নলকূপ স্থাপন। <u>কুমারগাতা ইউনিয়নে</u> (ঙ) সত্রাশিয়া - বেগুনবাড়ী সড়কে প্যালাসাইডিং কাজ।	৭,২৫,০০০/-	৬,৮৮,৭৫০/-	৬,৮৮,৭৫০/-		১০০%	১০০%		২২/৫/১৭	২৬/৫/১৭	০৮/৬/১৭		৫% কমদর	দরপত্র	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		<u>বঁশাটি ইউনিয়নে</u> (ক) বাদে কলমোহনা পূর্বপাড়া ফুরকানিয়া মাদ্রাসা মেরামত করন। (খ) ঐ ইউনিয়নে চরপাড়া মহিলা মাদ্রাসা সংস্কার। (গ) ঈশ্বরগ্রাম আলামিন জামে মসজিদ এর সড়ক উন্নয়ন (ঘ) ঐ ইউনিয়নে তালিকা মোতাবেক বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেঞ্চ সরবরাহ করন। <u>বড়গ্রাম ইউনিয়নে</u> (ঙ) তেখালা খালের উপর কাঠের ব্রীজ মেরামত করন। (চ) উপজেলায় তালিকা মোতাবেক বিভিন্ন স্থানে ০৩টি শ্মশান উন্নয়ন।	৫,০০,০০০/-	৪,৭৫,০০০/-	৪,৭৫,০০০/-		১০০%	১০০%		২২/৫/১৭	২৬/৫/১৭	১৬/৬/১৭		৫% কমদর	দরপত্র	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		<u>বঁশাটি ইউনিয়নে</u> (ক) বাদে কলমোহনা পূর্বপাড়া ফুরকানিয়া মাদ্রাসা মেরামত করন। (খ) ঐ ইউনিয়নে চরপাড়া মহিলা মাদ্রাসা সংস্কার। (গ) ঈশ্বরগ্রাম আলামিন জামে মসজিদ এর সড়ক উন্নয়ন (ঘ) ঐ ইউনিয়নে তালিকা মোতাবেক বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেঞ্চ সরবরাহ করন। <u>বড়গ্রাম ইউনিয়নে</u> (ঙ) তেখালা খালের উপর কাঠের ব্রীজ মেরামত করন। (চ) উপজেলায় তালিকা মোতাবেক বিভিন্ন স্থানে ০৩টি শ্মশান উন্নয়ন।	৬,৪৩,৮৪০/-	৬,১১,৬৪৮/-	৬,১১,৬৪৮/-		১০০%	১০০%		২২/৫/১৭	২৬/৫/১৭	১৬/৬/১৭		৫% কমদর	দরপত্র	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		মানকোন ইউনিয়নে (ক) পদুরবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয় মেরামত করন। (খ) মানকোন ইউনিয়নে শিমলা ফোরকানিয়া মাদ্রাসা সংস্কার। (গ) ঐ ইউনিয়নে ধীতুয়া পূর্বপাড়া মাদ্রাসা সংস্কার। (ঘ) ঐ ইউনিয়নে তালিকা মোতাবেক বিভিন্ন স্থানে ০৩টি নলকূপ	৬,০০,০০০/-	৫,৭০,০০০/-	৫,৭০,০০০/-		১০০%	১০০%		২২/৫/১৭	২৬/৫/১৭	১৬/৬/১৭		৫% কমদর	দরপত্র	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

		স্থাপনা (ঙ) মানকোন ইউনিয়নে দরিকৃষ্ণ ফয়জুল উলুম হিফজুল কোরআন মাদ্রাসা সংস্কার।(চ) উপজেলার বিভিন্ন রাসআর স্প্রীড ব্রেকার মেরামত ও রং করন।																
		কুমারগাতা ইউনিয়নে (ক) কান্দুলিয়া দারুলস সালাম মাদ্রাসার সংস্কার। (খ) - ঐ- ইউনিয়নে খাদিমুল কোরআন হাফিজিয়া মাদ্রাসার সংস্কার। (গ) - ঐ- ইউনিয়নে মনতলা - খুকশিয়া রাসআয় প্যালাসাইডিং কাজ। (ঘ) - ঐ- ইউনিয়নে খুকশিয়া UHFEC সংযোগ সড়ক উন্নয়ন। (ঙ) - ঐ- ইউনিয়নে তালিকা মোতাবেক বিভিন্ন স্থানে রিং সন্মাব স্থাপন। তারাটি ইউনিয়নে (চ) তারাটি পূর্বপাড়া আয়মন নদীর পাড়ে ঈদগাহ মাঠ সংস্কার।	৫,৯০,০০০/-	৫,৬০,৫০০ /-	৫,৬০,৫০০/ -		১০০%	১০০%		২২/৫/১৭	২৬/৫/১৭	১৬/৬/১৭		৫% কমদর	দরপত্র	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

		(ক) এল এসডি গোডাউন সংযোগ সড়ক উন্নয়ন। (খ) উপজেলার তালিকা মোতাবেক বিভিন্ন দরিদ্র মহিলাদের মধ্যে সেলাই মেশিন বিতরণ। (গ) সূর্যমুখী সাংস্কৃতিক সংঘ সংস্কার। (ঘ) পাডাটঞ্জী উত্তর পাড়া ঈদগাহ মাঠ উন্নয়ন।	৬,০০,০০০/-	৫,৭০,০০০/-	৫,৭০,০০০/-		১০০%	১০০%		২২/৫/১৭	২৬/৫/১৭	১৬/৬/১৭		৫% কমদর	দরপত্র	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		(ক) আমর্ড পুলিশ ব্যাটালিয়ান এর "ধীরে বহে মুক্তাগাছা" শিশু পার্ক উন্নয়ন। যোগা ইউনিয়নে (খ) চারিপাড়া ঈদগাহ মাঠের কাতার উন্নয়ন। (গ) মুক্তাগাছা রহিমাতুল জান্নাত মাদ্রাসা উন্নয়ন। কাশিমপুর ইউনিয়নে (ঘ) রঘুনাথপুর দাখিল মাদ্রাসা সংস্কার।	৮,০০,০০০/-	৭,৬০,০০০/-	৭,৬০,০০০/-		১০০%	১০০%		২২/৫/১৭	২৬/৫/১৭	১৬/৬/১৭		৫% কমদর	দরপত্র	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		(ক) মুক্তাগাছা উপজেলার তালিকা মোতাবেক ০৫টি উচ্চ বিদ্যালয়ে আসবাব পত্র সরবরাহ। (খ) উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ১৩টি নলকূপ স্থাপন।	৬,৫৪,৫০০/-	৬,২১,৭৭৫/-	৬,২১,৭৭৫/-		১০০%	১০০%		২২/৫/১৭	২৬/৫/১৭	১৪/৬/১৭		৫% কমদর	দরপত্র	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		ক) খেরম্বাজানী কবিরপুর কলিমুদ্দিন এবতেদায়ী মাদ্রাসা সংস্কার। খ) ঐ ইউনিয়নে বানিয়াবাড়ী হায়দর পুলিশের বাড়ীর নিকট গোরস্থান সংস্কার। গ) যোগা ধরগ্রাম বেপারী বাড়ীর গোরস্থান সংস্কার। ঘ) তারাটি পূর্বপাড়া নুরে জান্নাত মহিলা মাদ্রাসার লেট্রিং নির্মাণ। ঙ) বড়গ্রাম মহিউদ্দিন আলীম মাদ্রাসা সংস্কার। চ) মানকোন ইউনিয়নে মানকোন-বিনোদবাড়ী দাখিল মাদ্রাসা সংস্কার।	৬,০০,০০০/-	৫,৭০,০০০/-	৫,৭০,০০০/-		১০০%	১০০%		২২/৫/১৭	২৬/৫/১৭	১৬/৬/১৭		৫% কমদর	দরপত্র	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		১নং দুলাই ইউনিয়নের চেচুয়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ সংলগ্ন বাগানের বাউন্ডারী ওয়াল ডেইন নির্মাণ।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-		১০০%	১০০%		০৮/৫/১৭	১১/৫/১৭	০৯/৬/১৭		সমদর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		২নং বড়গ্রাম ইউনিয়নের সৈয়দপাড়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় ও রঘুনাথ উচ্চ বিদ্যালয়ে	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-		১০০%	১০০%		০৮/৫/১৭	১১/৫/১৭	০৭/৬/১৭		সমদর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

		আসবাবপত্র সরবরাহ।																
		৩নং তারাটি ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে ০৬টি নলকুপ স্থাপন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-		১০০%	১০০%	০৮/৫/১৭	১১/৫/১৭	২৯/৫/১৭		সমদ র	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
		৪নং কুমারগাতা ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে আরসিসি পাইপ স্থাপন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-		১০০%	১০০%	০৮/৫/১৭	১১/৫/১৭	১০/৬/১৭		সমদ র	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
		৫নং বাঁশাটি ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে আরসিসি পাইপ স্থাপন ও দরিদ্র জনসাধারণের মাঝে স্যানিটারী ল্যাট্রিন বিতরণ।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-		১০০%	১০০%	০৮/৫/১৭	১১/৫/১৭	১৮/৬/১৭		সমদ র	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
		৬নং মানকোন ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে আরসিসি পাইপ স্থাপন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-		১০০%	১০০%	০৮/৫/১৭	১১/৫/১৭	০৩/৬/১৭		সমদ র	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
		৭নং ঘোগা ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে আরসিসি পাইপ স্থাপন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-		১০০%	১০০%	০৮/৫/১৭	১১/৫/১৭	২৯/৫/১৭		সমদ র	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
		৮নং দাওগাঁও ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে আরসিসি পাইপ স্থাপন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-		১০০%	১০০%	০৮/৫/১৭	১১/৫/১৭	১২/৬/১৭		সমদ র	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		

		৯নং কাশিমপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে আরসিসি পাইপ স্থাপন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-		১০০%	১০০%		১৪/৫/১৭	১৭/৫/১৭	১২/৬/১৭		সমদ র	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
		১০নং খেরল্লয়াজানী ইউনিয়নের পলশা উচ্চ বিদ্যালয়ে কাঠের হাই এবং লো বেঞ্চ সরবরাহ।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-		১০০%	১০০%		০৮/৫/১৭	১১/৫/১৭	১৪/৬/১৭		সমদ র	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
		বিভিন্ন ইউনিয়নে ৩টি নলকুপ স্থাপন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-		১০০%	১০০%		০৮/৫/১৭	১১/৫/১৭	১৮/৬/১৭		সমদ র	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
		সত্রাশিয়া-লিচুতলা সড়কের ১টি ইউডেন নির্মাণ।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-		১০০%	১০০%		১৪/৫/১৭	১৭/৫/১৭	১৩/৬/১৭		সমদ র	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
		মুক্তাগাছা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে নলকুপ স্থাপন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-		১০০%	১০০%		১৪/৫/১৭	১৭/৫/১৭	১৩/৬/১৭		সমদ র	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
		মুক্তাগাছা উপজেলার ৫টি উচ্চ বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-		১০০%	১০০%		০৪/৬/১৭	০৭/৬/১৭	১২/৬/১৭		সমদ র	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
		ক) মুক্তাগাছা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে নলকুপ স্থাপন। খ) হযরত ফাতেমা জান্নাত (রঃ) মাদ্রাসা সংস্কার।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-		১০০%	১০০%		০৮/৫/১৭	১১/৫/১৭	২৮/৬/১৭		সমদ র	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
		মুক্তাগাছা ব্রেজ ক্লাব উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-		১০০%	১০০%		০৮/৫/১৭	১১/৫/১৭	০৯/৬/১৭		সমদ র	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
		মুক্তাগাছা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে নলকুপ স্থাপন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-		১০০%	১০০%		১৪/৫/১৭	১৭/৫/১৭	১৩/৬/১৭		সমদ র	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
		আনুষাংগিক ও তদারকী ব্যয়	১,৬০,৭৫৫/-	১,৬০,৭৫৫/-	১,৬০,৭৫৫/-		১০০%	১০০%						সমদ র	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
<b>সর্বমোট=</b>				১,০৭,১৭,০০০/-	১,০৭,১৬,৭৩৫/-												

১ম+২য়+৩য়+৪র্থ ও বিশেষ কিসিয়তে প্রাপ্ত তহবিল=	১,০৭,১৭,০০০/-
সর্বমোট ব্যয়িত টাকা=	১,০৭,১৬,৭৩৫/-
তামাদীকৃত টাকা=	২৬৫/-

হিসাব রক্ষক  
এলজিইডি,  
মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

উপজেলা প্রকৌশলী  
এলজিইডি,  
মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার  
মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

চেয়ারম্যান  
মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

বার্ষিক প্রতিবেদন।

২০১৭-২০১৮ ইং অর্থ বছরে মুক্তাগাছা উপজেলাধীন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বাসআবাসিত প্রকল্প/স্কীম সমূহের কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন।

উপজেলাঃ- মুক্তাগাছা,

জেলাঃ- ময়মনসিংহ।

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ (এডিপি/বিশেষ)			প্রকল্পের বাসআবাসিত ও অর্থ ব্যয়				সংশিষ্ট এমডি জি কোড	প্রকল্প বাসআবাসিত অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকা	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট/দর	কোন পদ্ধতিতে বাসআবাসিত করা হয়েছে।	জামানতের টাকা কত করা হয়েছে।	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের/নির্দেশিকার পালন হয়েছে কি/না	মম অ্যাব
কি	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০শে জুন/১৬ তারিখ অর্থ ব্যয়	আর্থিক	ভৌত	প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১ম		১৩.৯	তারারী ইউনিয়ন (ক) তারারী ইউনিয়নে	৫,৩০,০০০	৫,০৩,৫০০	৫,০৩,৫০০/-		১০০%	১০০%		২২/৫/১৭	২৬/৫/১৭	১৬/৬/১৭	দৈনিক আজকের খবর	৫% কমদর	দরপত্র	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
২য়		৫	বেগম মনোয়ারা উচ্চ বিদ্যালয় মেরামত	/-	/-	-													
৩য়		১৩.৯	করনা (খ) ঐ ইউনিয়নে পিরাকান্দা																

৪র্থ	৫	সেচনালা নির্মাণ। (গ) ঐ ইউনিয়নে পূর্বপাড়া										ও ডেইলি ওভজার ভার						
	১৩.৯	সড়কে প্যালঅসাইডিং স্থাপন। (ঘ) ঐ																
	৫	ইউনিয়নে পূর্বপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে																
	১৩.৯	প্যালঅসাইডিং স্থাপন। (ঙ) মানকোন																
	৫	ইউনিয়নে মানকোন-লেংড়া বাজার সড়কে																
		কালভাট মেরামত করন। (চ) দুলস্না																
		বলবাড়ী সড়কে প্যালাসাইডিং স্থাপন।																
		বড়গ্রাম ইউনিয়নে (ক) মির্জাকান্দা বালিকা	৮,৫০,০০০/-	৮,০৭,৫০০	৮,০৭,৫০০/-		১০০%	১০০%		২২/৫/১৭	২৬/৫/১৭	১৬/৬/১	৫%	দরপ	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
		দাখিল মাদ্রাসা সংস্কার। (খ) ঐ ইউনিয়নে		/-								৭	কমদ	ত্র				
		খামারের বাজার ইউ-ডেন নির্মাণ। (গ) ঐ																
		ইউনিয়নে মাঝেরবন্দ ইউ ডেন নির্মাণ। (ঘ)																
		ঐ ইউনিয়নে শশা নলজোড়া মোয়াজ ইবনে																
		জাবাল হাফেজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার। (ঙ) ঐ																
		ইউনিয়নে তালিকা মোতাবেক বিভিন্ন স্থানে																
		০৩টি নল কূপ স্থাপন। (চ) ঐ ইউনিয়নে																
		সাত শহীদের মাজারের বাউন্ডারী ওয়াল																
		নির্মাণ।																
		(ক) উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের বিভিন্ন	৬,৫০,০০০/-	৬,১৭,৫০০	৬,১৭,৫০০/-		১০০%	১০০%		২২/৫/১৭	২৬/৫/১৭	১৫/৬/১৭	৫%	দরপ	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
		স্থানে তালিকা মোতাবেক ১৫ টি নলকূপ		/-									কমদ	ত্র				
		স্থাপন। (খ) মনিরাম বাড়ী পূর্বপাড়া																
		গোরস্থানের দেওয়াল নির্মাণ।																

	(ক) মুক্তাগাছা বেঙ্গল ক্লাব উন্নয়ন। (খ) তারাটি আড়াইকান্দা সড়কে প্যালাসাইডিং স্থাপন। (গ) ঐ ইউনিয়নে ফকিরগঞ্জ বাজার বাগ জান্নাত হাফেজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার। (ঘ) - ঐ- ইউনিয়নে তারাটি তারতিতুল কোরআন নুরনী ও হাফেজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	৭,২৫,০০০/-	৬,৮৮,৭৫০/-	৬,৮৮,৭৫০/-		১০০%	১০০%		২২/৫/১৭	২৬/৫/১৭	০৮/৬/১৭		৫% কমদর	দরপত্র	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	খেরলয়াজানী ইউনিয়নে (ক) নজরুল ইসলাম উচ্চ বিদ্যালয় মেরামত করন। (খ) ঐ ইউনিয়নে পলশা উচ্চ বিদ্যালয় মেরামত করন। (গ) ঐ ইউনিয়নে খিলগাতী কোরআন নুরানী হাফেজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার। (ঘ) ঐ ইউনিয়নে তালিকা মোতাবেক বিভিন্ন স্থানে ০৩ টি নলকূপ স্থাপন। <u>কুমারগাতা ইউনিয়নে</u> (ঙ) সত্রাশিয়া - বেগুনবাড়ী সড়কে প্যালাসাইডিং কাজ।	৫,০০,০০০/-	৪,৭৫,০০০/-	৪,৭৫,০০০/-		১০০%	১০০%		২২/৫/১৭	২৬/৫/১৭	১৬/৬/১৭		৫% কমদর	দরপত্র	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	<u>বাঁশাটী ইউনিয়নে</u> (ক) বাদে কলমোহনা পূর্বপাড়া ফুরকানিয়া মাদ্রাসা মেরামত করন। (খ) ঐ ইউনিয়নে চরপাড়া মহিলা মাদ্রাসা সংস্কার। (গ) ঈশ্বরগ্রাম আলামিন জামে মসজিদ এর সড়ক উন্নয়ন (ঘ) ঐ ইউনিয়নে তালিকা মোতাবেক বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেঞ্চ সরবরাহ করন। <u>বড়গ্রাম ইউনিয়নে</u> (ঙ) তেখালা খালের উপর কাঠের ব্রীজ মেরামত করন। (চ) উপজেলায় তালিকা মোতাবেক বিভিন্ন স্থানে ০৩টি শ্মশান উন্নয়ন।	৬,৪৩,৮৪০/-	৬,১১,৬৪৮/-	৬,১১,৬৪৮/-		১০০%	১০০%		২২/৫/১৭	২৬/৫/১৭	১৬/৬/১৭		৫% কমদর	দরপত্র	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	<u>মানকোন ইউনিয়নে</u> (ক) পদুরবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয় মেরামত করন। (খ) মানকোন ইউনিয়নে শিমলা ফোরকানিয়া মাদ্রাসা	৬,০০,০০০/-	৫,৭০,০০০/-	৫,৭০,০০০/-		১০০%	১০০%		২২/৫/১৭	২৬/৫/১৭	১৬/৬/১৭		৫% কমদর	দরপত্র	হ্যাঁ	হ্যাঁ

		সংস্কার। (গ) ঐ ইউনিয়নে ধীতুয়া পূর্বপাড়া মাদ্রাসা সংস্কার। (ঘ) ঐ ইউনিয়নে তালিকা মোতাবেক বিভিন্ন স্থানে ০৩টি নলকূপ স্থাপন। (ঙ) মানকোন ইউনিয়নে দরিকৃষ্ণ ফয়জুল উলুম হিফজুল কোরআন মাদ্রাসা সংস্কার। (চ) উপজেলার বিভিন্ন রাসআর স্প্রীড ব্রেকার মেরামত ও রং করন।																
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		কুমারগাতা ইউনিয়নে (ক) কান্দুলিয়া দারুলস সালাম মাদ্রাসার সংস্কার। (খ) - ঐ- ইউনিয়নে খাদিমুল কোরআন হাফিজিয়া মাদ্রাসার সংস্কার। (গ) - ঐ- ইউনিয়নে মনতলা - খুকশিয়া রাসআয় প্যালাসাইডিং কাজ। (ঘ) - ঐ- ইউনিয়নে খুকশিয়া UHFEC সংযোগ সড়ক উন্নয়ন। (ঙ) - ঐ- ইউনিয়নে তালিকা মোতাবেক বিভিন্ন স্থানে রিং সন্মাব স্থাপন। তারাটি ইউনিয়নে (চ) তারাটি পূর্বপাড়া আয়মন নদীর পাড়ে ঈদগাহ মাঠ সংস্কার।	৫,৯০,০০০/-	৫,৬০,৫০০/-	৫,৬০,৫০০/-		১০০%	১০০%		২২/৫/১৭	২৬/৫/১৭	১৬/৬/১৭		৫% কমদর	দরপত্র	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		(ক) এল এসডি গোডাউন সংযোগ সড়ক উন্নয়ন। (খ) উপজেলার তালিকা মোতাবেক বিভিন্ন দরিদ্র মহিলাদের মধ্যে সেলাই মেশিন বিতরণ। (গ) সূর্যমুখী সাংস্কৃতিক সংঘ সংস্কার। (ঘ) পাডাটঞ্জী উত্তর পাড়া ঈদগাহ মাঠ উন্নয়ন।	৬,০০,০০০/-	৫,৭০,০০০/-	৫,৭০,০০০/-		১০০%	১০০%		২২/৫/১৭	২৬/৫/১৭	১৬/৬/১৭		৫% কমদর	দরপত্র	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		(ক) আমর্ড পুলিশ ব্যাটালিয়ান এর "ধীরে বহে মুক্তাগাছা" শিশু পার্ক উন্নয়ন। যোগা ইউনিয়নে (খ) চারিপাড়া ঈদগাহ মাঠের কাতার উন্নয়ন। (গ) মুক্তাগাছা রহিমাতুল জান্নাত মাদ্রাসা উন্নয়ন। কাশিমপুর ইউনিয়নে (ঘ) রঘুনাথপুর দাখিল মাদ্রাসা সংস্কার।	৮,০০,০০০/-	৭,৬০,০০০/-	৭,৬০,০০০/-		১০০%	১০০%		২২/৫/১৭	২৬/৫/১৭	১৬/৬/১৭		৫% কমদর	দরপত্র	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		(ক) মুক্তাগাছা উপজেলার তালিকা মোতাবেক ০৫টি উচ্চ বিদ্যালয়ে আসবাব পত্র সরবরাহ। (খ) উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ১৩টি নলকূপ স্থাপন।	৬,৫৪,৫০০/-	৬,২১,৭৭৫/-	৬,২১,৭৭৫/-		১০০%	১০০%		২২/৫/১৭	২৬/৫/১৭	১৪/৬/১৭		৫% কমদর	দরপত্র	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		ক) খেরায়াজানী কবিরপুর কলিমুদ্দিন এবতেদায়ী মাদ্রাসা সংস্কার। খ) ঐ ইউনিয়নে বানিয়াবাড়ী হায়দর পুলিশের বাড়ীর নিকট গোরস্থান সংস্কার। গ) যোগা	৬,০০,০০০/-	৫,৭০,০০০/-	৫,৭০,০০০/-		১০০%	১০০%		২২/৫/১৭	২৬/৫/১৭	১৬/৬/১৭		৫% কমদর	দরপত্র	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

			ধরগ্রাম বেপারী বাড়ীর গোরস্থান সংস্কার। ঘ) তারাটি পূর্বপাড়া নুরে জান্নাত মহিলা মাদ্রাসার লেট্রিং নির্মাণ। ঙ) বড়গ্রাম মহিউদ্দিন আলীম মাদ্রাসা সংস্কার। চ) মানকোন ইউনিয়নে মানকোন-বিনোদবাড়ী দাখিল মাদ্রাসা সংস্কার।															
			১নং দুলঙ্গা ইউনিয়নের চেচুয়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ সংলগ্ন বাগানের বাউন্ডারী ওয়াল ড্রেইন নির্মাণ।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-		১০০%	১০০%		০৮/৫/১৭	১১/৫/১৭	০৯/৬/১৭		সমদ র	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			২নং বড়গ্রাম ইউনিয়নের সৈয়দপাড়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় ও রঘুনাথ উচ্চ বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-		১০০%	১০০%		০৮/৫/১৭	১১/৫/১৭	০৭/৬/১৭		সমদ র	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			৩নং তারাটি ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে ০৬টি নলকুপ স্থাপন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-		১০০%	১০০%		০৮/৫/১৭	১১/৫/১৭	২৯/৫/১৭		সমদ র	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			৪নং কুমারগাতা ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে আরসিসি পাইপ স্থাপন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-		১০০%	১০০%		০৮/৫/১৭	১১/৫/১৭	১০/৬/১৭		সমদ র	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ

	নেং বীশাটি ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে আরসিসি পাইপ স্থাপন ও দরিদ্র জনসাধারণের মাঝে স্যানিটারী ল্যাট্রিন বিতরণ।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-		১০০%	১০০%		০৮/৫/১৭	১১/৫/১৭	১৮/৬/১৭		সমদর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
	৬নং মানকোন ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে আরসিসি পাইপ স্থাপন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-		১০০%	১০০%		০৮/৫/১৭	১১/৫/১৭	০৩/৬/১৭		সমদর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
	৭নং ঘোঙ্গা ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে আরসিসি পাইপ স্থাপন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-		১০০%	১০০%		০৮/৫/১৭	১১/৫/১৭	২৯/৫/১৭		সমদর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
	৮নং দাওগাঁও ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে আরসিসি পাইপ স্থাপন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-		১০০%	১০০%		০৮/৫/১৭	১১/৫/১৭	১২/৬/১৭		সমদর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
	৯নং কাশিমপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে আরসিসি পাইপ স্থাপন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-		১০০%	১০০%		১৪/৫/১৭	১৭/৫/১৭	১২/৬/১৭		সমদর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
	১০নং খেরল্লয়াজানী ইউনিয়নের পলশা উচ্চ বিদ্যালয়ে কাঠের হাই এবং লো বেঞ্চ সরবরাহ।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-		১০০%	১০০%		০৮/৫/১৭	১১/৫/১৭	১৪/৬/১৭		সমদর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
	বিভিন্ন ইউনিয়নে ৩টি নলকূপ স্থাপন।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-		১০০%	১০০%		০৮/৫/১৭	১১/৫/১৭	১৮/৬/১৭		সমদর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
	সত্রাশিয়া-লিচুতলা সড়কের ১টি ইউডেন নির্মাণ।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-		১০০%	১০০%		১৪/৫/১৭	১৭/৫/১৭	১৩/৬/১৭		সমদর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
	মুন্ডাগাছা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে নলকূপ স্থাপন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-		১০০%	১০০%		১৪/৫/১৭	১৭/৫/১৭	১৩/৬/১৭		সমদর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
	মুন্ডাগাছা উপজেলার ৫টি উচ্চ বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-		১০০%	১০০%		০৪/৬/১৭	০৭/৬/১৭	১২/৬/১৭		সমদর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
	ক) মুন্ডাগাছা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে নলকূপ স্থাপন। খ) হযরত ফাতেমা জান্নাত (রঃ)মাদ্রাসা সংস্কার।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-		১০০%	১০০%		০৮/৫/১৭	১১/৫/১৭	২৮/৬/১৭		সমদর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
	মুন্ডাগাছা ব্রেজ ক্লাব উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-		১০০%	১০০%		০৮/৫/১৭	১১/৫/১৭	০৯/৬/১৭		সমদর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
	মুন্ডাগাছা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-		১০০%	১০০%		১৪/৫/১৭	১৭/৫/১৭	১৩/৬/১৭		সমদর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

		নলকুপ স্থাপন।	-	/-							৭		র	সি			
		আনুষাংগিক ও তদারকী ব্যয়	১,৬০,৭৫৫/-	১,৬০,৭৫৫	১,৬০,৭৫৫/-		১০০%	১০০%					সমদ	পিআই	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			-	/-									র	সি			
		সর্বমোট=		১,০৭,১৭,০০০	১,০৭,১৬,৭৩৫												
				/-	/-												

১ম+২য়+৩য়+৪র্থ কিসিমতে প্রাপ্ত তহবিল=	৫৫,৮০,০০০.০০
সর্বমোট ব্যয়িত টাকা=	৫৫,৭৯,৭৫০.০০
তামাদীকৃত টাকা=	২৫০.০০

হিসাব রক্ষক  
এলজিইডি,  
মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

উপজেলা প্রকৌশলী  
এলজিইডি,  
মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার  
মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

চেয়ারম্যান  
মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

বার্ষিক প্রতিবেদন।

২০১৮-২০১৯ ইং অর্থ বছরে মুক্তাগাছা উপজেলাধীন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বাসআবাসিত প্রকল্প/স্কীম সমূহের কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন।

উপজেলাঃ- মুক্তাগাছা,

জেলাঃ- ময়মনসিংহ।

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ (এডিপি/বিশেষ)			প্রকল্পের বাসআবাসন ও অর্থ ব্যয়				সংশিষ্ট এমডি জি কোড	প্রকল্প বাসআবাসন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকা	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট/দর	কোন পদ্ধতিতে বাসআবাসন কর হইয়াছে/হয়েছে।	জামানতের টাকার কতটা করা হয়েছে/কি/না	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের/নির্দেশিকার পালন হয়েছে কি/না	মম অব্য
কি	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০শে জুন/১৬ তারিখ অর্থ ব্যয়	আর্থিক	ভৌত	প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ										

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০					
১ম ২য় ৩য় ৪র্থ বিশেষ কিসি অ		২৩.৩	(ক) কাশিমপুর ইউনিয়নে শিবরাম মরহম আবু নসর চেয়ারম্যান বাড়ী মাদ্রাসা উন্নয়ন।	৮৪৮৯০০.০	৮০৬৪৫৫.০	৮০৬৪৫৫.০		১০০%	১০০%		২৮-০৫-১৯	০১-০৬-১৯	১৯-০৬-১৯	দৈনিক সমকাল ও ডেইলি সান	৫% কমদ র	দরপ ত্র	হ্যাঁ	হ্যাঁ						
		২	(খ) ঐ ইউনিয়নে পালগাঁও ঈদগাহ মাঠ মাদ্রাসা উন্নয়ন। (গ) ঐ ইউনিয়নে বনবাংলা উত্তরপাড়া মরহম ইয়াকুব মৌলবির বাড়ীর মসজিদ সংলগ্ন গোরস্থান উন্নয়ন। (ঘ) ঐ ইউনিয়নে পালগাঁও গহর মন্ডলের বাড়ীর পাশে ইউ-ডেন নির্মাণ। (ঙ) কাশিমপুর ইউনিয়নে এম বহনাতাপুর সংপাংরিং এর	০	০	০																		
		২৩.৩	(ক) ঘোগা ইউনিয়নে বাশুরী হাফেজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন। (খ) ঐ ইউনিয়নে তালিকা মোতাবেক বিভিন্ন স্থানে ০৬টি নলকূপ স্থাপন। (গ) ঐ ইউনিয়নে রসুলপুর গুচ্ছগ্রাম কমিউনিটি সেন্টার মেরামত করন। (ঘ) দাওগাঁও ইউনিয়নে কমলাপুর মিয়ান বাজার	৭০০০০০.০	৬৬৫০০০.০	৬৬৫০০০.০		১০০%	১০০%		২৮-০৫-১৯	০১-০৬-১৯	১৯-০৬-১৯							৫% কমদ র	দরপ ত্র	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		২	(ক) বিভিন্ন ইউনিয়নে তালিকা মোতাবেক বিভিন্ন স্থানে ১২টি নলকূপ স্থাপন। (খ) মুক্তাগাছা প্রেস ক্লাব উন্নয়ন।	৬০০০০০.০	৫৭০০০০.০	৫৭০০০০.০		১০০%	১০০%		২৮-০৫-১৯	০১-০৬-১৯	১৬-০৬-১৯							৫% কমদ র	দরপ ত্র	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

		(ক) বড়গ্রাম ইউনিয়নে সৈয়দপাড়া বাইতুন নূর মাদ্রাসা উন্নয়ন। (খ) এ ইউনিয়নে তালিকা মোতাবেক বিভিন্ন স্থানে ০৬টি নলকূপ স্থাপন। (গ) এ ইউনিয়নে সুবর্ণখিলা গ্রামে কালভার্টের পাশে প্যালাসাইডিং। (ঘ) প্রতিবন্ধীদের জন্য ১৪টি হইল চেয়ার সরবরাহ। (ঙ) চেচুয়া-বাহেঙ্গা সড়কে ০২টি পাইপ কালভার্ট নির্মাণ।	৬১০০০০.০ ০	৫৭৯৫০০.০ ০	৫৭৯৫০০.০ ০		১০০%	১০০%		২৮-০৫-১৯	০১-০৬-১৯	১৯-০৬-১৯		৫% কমদ র	দরপ ত্র	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		(ক) দুলাঙ্গা ইউনিয়নে পূর্ব দুলাঙ্গা ঈদগাহ মাঠ উন্নয়ন। (খ) এ ইউনিয়নে তালিকা মোতাবেক বিভিন্ন স্থানে ০৬টি নলকূপ স্থাপন। (গ) এ ইউনিয়নে চন্ডিমন্ডপ গ্রামে সাবেক চেয়ারম্যান মোঃ আলীর বাড়ীর মাদ্রাসা উন্নয়ন। (ঘ) এ ইউনিয়নে চন্ডিমন্ডপ আশ্রয়ন প্রকল্পের সড়কে কালভার্ট নির্মাণ। (ঙ) মুক্তিযোদ্ধাদের নামে রাসঘাত নামকরণ।	৭০০০০০.০ ০	৬৬৫০০০.০ ০	৬৬৫০০০.০ ০		১০০%	১০০%		২৮-০৫-১৯	০১-০৬-১৯	১৯-০৬-১৯		৫% কমদ র	দরপ ত্র	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		(ক) তারাটি ইউনিয়নের তালিকা মোতাবেক বিভিন্ন স্থানে ০৬টি নলকূপ স্থাপন। (খ) এ ইউনিয়ন মুক্তিযোদ্ধা সংসদ উন্নয়ন। (গ) এ ইউনিয়নে বিরাশি উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন। (ঘ) এ ইউনিয়নে পঃ চরপাড়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় সংযোগ সড়কে ১টি ইউ-ডেন নির্মাণ। (ঙ) বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলার সামগ্রী বিতরণ।	৭২০০০০.০ ০	৬৮৪০০০.০ ০	৬৮৪০০০.০ ০		১০০%	১০০%		২৮-০৫-১৯	০১-০৬-১৯	১৯-০৬-১৯		৫% কমদ র	দরপ ত্র	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		(ক) খেরলয়াজানী ইউনিয়নে উপজেলা চেয়ারম্যানের বাড়ীর গোরস্থান উন্নয়ন। (খ) এ তালিকা মোতাবেক বিভিন্ন স্থানে ০৬টি নলকূপ স্থাপন। (গ) তালিকা মোতাবেক বিভিন্ন স্থানে ০৪টি নলকূপ	৬৩০০০০.০ ০	৫৯৮৫০০.০ ০	৫৯৮৫০০.০ ০		১০০%	১০০%		২৮-০৫-১৯	০১-০৬-১৯	২০-০৬-১৯		৫% কমদ র	দরপ ত্র	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

		স্থাপনা(ঘ) ঐ ইউনিয়নে ল্যাংড়া বাজার বিষ্ণুপুর সড়কে কালভার্ট মেরামত করন।																
		(ক) বীশাটী ইউনিয়নে গোয়ালী উত্তর দিঘীরপাড় ঈদগাহ মাঠ উন্নয়ন। (খ) ঐ ইউনিয়নে বাদেকলমোহনা পশ্চিমপাড়া আঃ মান্নান খানের বাড়ী সংলগ্ন গোরস্থানের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ। (গ) ঐ ইউনিয়নে লাংগুলিয়া সাওতুল হেরা জামে মসজিদ সংলগ্ন সড়ক এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন। (ঘ) টাংগাইল ময়মনসিংহ আরএন্ডএইচ মনিরামবাড়ী জমশেদ মেম্বারের সমিল হইতে আয়মন নদী পর্যমত্ন রাসত্মা মেরামত করন।	৮৫০০০০.০ ০	৮০৭৫০০.০ ০	৮০৭৫০০.০ ০		১০০%	১০০%		২৮-০৫-১৯	০১-০৬-১৯	১৯-০৬-১৯		৫% কমদ র	দরপ ত্র	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

		(ক) মানকোন ইউনিয়নে কেতনপুর হাফেজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন। (খ) ঐ ইউনিয়নে ইকরা কারীমুল কোরআন হাফেজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন। (গ) ঐ ইউনিয়নে আফসর আলী হাফেজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন। (ঘ) ঐ ইউনিয়নে তালিকা মোতাবেক বিভিন্ন স্থানে ০৬টি নলখুপ স্থাপন।	৭০০০০০.০ ০	৬৬৫০০০.০ ০	৬৬৫০০০.০ ০		১০০%	১০০%		২৮-০৫-১৯	০১-০৬-১৯	১৭-০৬-১৯		৫% কমদ র	দরপ ত্র	হ্যাঁ	হ্যাঁ
		(ক) কুমারগাতা ইউনিয়নে মালতীপুর বাগান মাদ্রাসায় টয়লেট ও গোসলখানা নির্মাণ। (খ) ঐ ইউনিয়নে সত্রাশিয়া লিচুতলা সড়কে ১টি ইউ-ডেন নির্মান। (গ) পৌর সভার ঈশ্বরগ্রামে কাজী ফরহাদের বাড়ীর জামে মসজিদদের রাসত্মা উন্নয়ন।	৪২০০০০.০ ০	৩৯৯০০০.০ ০	৩০৪০০০.০ ০		১০০%	১০০%		২৮-০৫-১৯	০১-০৬-১৯	১৮-০৬-১৯		৫% কমদ র	দরপ ত্র	হ্যাঁ	হ্যাঁ
		তালিকা মোতাবেক বিভিন্ন স্থানে ০৬টি নলকুপ স্থাপন।	২০০০০০.০ ০	২০০০০০.০ ০	২০০০০০.০ ০		১০০%	১০০%		২৮-০৪-১৯	০১-০৫-১৯	২৫-০৫-১৯		সমদ র	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
		তালিকা মোতাবেক বিভিন্ন স্থানে ০৬টি নলকুপ স্থাপন।	২০০০০০.০ ০	২০০০০০.০ ০	২০০০০০.০ ০		১০০%	১০০%		২৮-০৪-১৯	০১-০৫-১৯	২৪-০৫-১৯		সমদ র	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
		তালিকা মোতাবেক বিভিন্ন স্থানে ০৬টি	২০০০০০.০ ০	২০০০০০.০ ০	২০০০০০.০ ০		১০০%	১০০%		২৮-০৪-১৯	০১-০৫-১৯	৩০-০৫-১৯		সমদ	পিআই	হ্যাঁ	হ্যাঁ

			নলকুপ স্থাপন।	০	০	০								র	সি			
			কাশিমপুর নতুন বাজার পাকা রাসআ হইতে শের মাহমুদিয়া মাদ্রাসা হয়ে কণ্যাটা মোড় পর্যন্ত রাসআ ইন্টার আখলা ও বালি দ্বারা মেরামত করন।	২০০০০০.০	২০০০০০.০	২০০০০০.০		১০০%	১০০%		২৮-০৪-১৯	০১-০৫-১৯	২৯-০৫-১৯		সমদ র	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			তালিকা মোতাবেক বিভিন্ন স্থানে ৫টি নলকুপ স্থাপন।	১৫০০০০.০	১৫০০০০.০	১৫০০০০.০		১০০%	১০০%		২৮-০৪-১৯	০১-০৫-১৯	২৮-০৫-১৯		সমদ র	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			১নং দুলমা ইউনিয়নে বিভিন্ন স্থানে তালিকা মোতাবেক রিং পাইপ স্থাপন।	১৫০০০০.০	১৫০০০০.০	১৫০০০০.০		১০০%	১০০%		২৮-০৪-১৯	০১-০৫-১৯	২৯-০৫-১৯		সমদ র	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			২নং বড়গ্রাম ইউনিয়নে বিভিন্ন স্থান তালিকা মোতাবেক রিং পাইপ স্থাপন।	১৫০০০০.০	১৫০০০০.০	১৫০০০০.০		১০০%	১০০%		২৮-০৪-১৯	০১-০৫-১৯	২৭-০৫-১৯		সমদ র	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			০৩নং তারাটা ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থান তালিকা মোতাবেক ০৫টি নলকুপ স্থাপন।	১৫০০০০.০	১৫০০০০.০	১৫০০০০.০		১০০%	১০০%		২৮-০৪-১৯	০১-০৫-১৯	২৮-০৫-১৯		সমদ র	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			০৪নং কুমারগাতা ইউনিয়নে তালিকা মোতাবেক বিভিন্ন স্থানে রিং পাইপ স্থাপন।	১৫০০০০.০	১৫০০০০.০	১৫০০০০.০		১০০%	১০০%		২৮-০৪-১৯	০১-০৫-১৯	২৯-০৫-১৯		সমদ র	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			০৫নং বাঁশাটা ইউনিয়নে বিভিন্ন স্থান তালিকা মোতাবেক রিং পাইপ স্থাপন।	১৫০০০০.০	১৫০০০০.০	১৫০০০০.০		১০০%	১০০%		২৮-০৪-১৯	০১-০৫-১৯	২৮-০৫-১৯		সমদ র	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			০৬নং মানকোন ইউনিয়নে বিভিন্ন স্থান তালিকা মোতাবেক রিং পাইপ স্থাপন।	১৫০০০০.০	১৫০০০০.০	১৫০০০০.০		১০০%	১০০%		২৮-০৪-১৯	০১-০৫-১৯	২৯-০৫-১৯		সমদ র	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			০৭ নং ঘোগা ইউনিয়নে বিভিন্ন স্থান তালিকা মোতাবেক রিং পাইপ স্থাপন।	১৫০০০০.০	১৫০০০০.০	১৫০০০০.০		১০০%	১০০%		২৮-০৪-১৯	০১-০৫-১৯	২২-০৫-১৯		সমদ র	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ

			০৮নং দাওগাঁও ইউনিয়নে বিভিন্ন স্থান তালিকা মোতাবেক রিং পাইপ স্থাপন।	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০		১০০%	১০০%		২৮-০৪-১৯	০১-০৫-১৯	২৭-০৫-১৯		সমদ র	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			০৯নং কাশিমপুর ইউনিয়নে তালিকা মোতাবেক বিভিন্ন স্থানে রিং পাইপ স্থাপন।	১৫০০০০.০	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০		১০০%	১০০%		২৮-০৪-১৯	০১-০৫-১৯	২৯-০৫-১৯		সমদ র	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			১০নং খেরলয়াজনী ইউনিয়নে বিভিন্ন স্থান তালিকা মোতাবেক রিং পাইপ স্থাপন।	১৫০০০০.০	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০		১০০%	১০০%		২৮-০৪-১৯	০১-০৫-১৯	২৬-০৫-১৯		সমদ র	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			তালিকা মোতাবেক বিভিন্ন স্থানে ০৩টি নলকুপ স্থাপন।	১০০০০০.০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০		১০০%	১০০%		২৮-০৪-১৯	০১-০৫-১৯	০৬-০৬-১৯		সমদ র	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ

		হতদরিদ্র মহিলাদের মাঝে ১৬টি সেলাই মেশিন বিতরণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%		২৮-০৪-১৯	০১-০৫-১৯	০৮-০৬-১৯		সমদ র	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		আনুষাংগিক ও তদারকী ব্যয়	১৩৮০০০.০০	১৩৮০০০.০০	১৩৮০০০.০০		১০০%	১০০%		-	-	-		সমদ র	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		সর্বমোট=		৩৩২৭৯৫৫.০০	৩৩২৭৯৫৫.০০													

১ম+২য়+৩য়+৪র্থ কিসিস্ন মোট ৪ কিসিস্নতে প্রাপ্ত তহবিল =	৯৩,২৮,০০০.০০
বিশেষ কিসিস্নতে প্রাপ্ত তহবিল =	৭,০৮,০০০.০০
সর্বমোট প্রাপ্ত তহবিল=	১,০০,৩৬,০০০.০০
সর্বমোট ব্যয়িত টাকা=	৯২,৩২,৯৫৫.০০
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে মোট তামাদী টাকা=	৮,০৩,০৪৫.০০

হিসাব রক্ষক  
এলজিইডি,  
মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

উপজেলা প্রকৌশলী  
এলজিইডি,  
মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার  
মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

চেয়ারম্যান  
মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

বার্ষিক প্রতিবেদন।

২০১৯-২০২০ ইং অর্থ বছরে মুক্তাগাছা উপজেলাধীন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বাসআবায়িত প্রকল্প/স্কীম সমূহের কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন।

উপজেলাঃ- মুক্তাগাছা,

জেলাঃ- ময়মনসিংহ।

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ (এডিপি/বিশেষ)			প্রকল্পের বাসআবায়ন ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এমডি জি কোড	প্রকল্প বাসআবায়ন অগ্রগতি			কার্যাদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট /দর	কোন পদ্ধতিতে বাসআবায়ন করা হয়েছে।	জামানতের টাকা কতন করা হয়েছে।	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের/নির্দেশিকার পালন হয়েছে কি/না	মম অব্য
কি	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০শে জুন/২০ তারিখ অর্থ ব্যয়		আর্থিক	ভৌত										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১ম ২য় ৩য়	৮.৮.১৯ ২৮.১০.১৯ ৯	২৫.৬৫ ২৫.৬৫ ২৫.৬৫	(ক) উপজেলার বিভিন্ন স্থানে তালিকা মোতাবেক ৩৩টি নলকূপ স্থাপন।	৯,৯০,০০০/-	৯,৪০,৫০০/-	৯,৪০,৫০০/-		১০০%	১০০%		১৯-৫-২০	২৬-৫-২০	১৬-৬-২০	, দৈনিক আমার সংবাদ,	৫%	দরপত্র	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
বিশেষ	২৯.১.২০ ২৫.৪.২০	১.১৮ ২৫.৬৫	(ক) তারাটি ইউনিয়নে তালিকা মোতাবেক বিভিন্ন স্থানে ১০টি নলকূপ স্থাপন। (খ) তারাটি ইউনিয়নে আজরাকান্দায় রাসআয় পাইপ স্থাপন। (গ) তারাটি ইউনিয়নে ফকিরগঞ্জ - রতনপুর সড়কে ১টি ইউ ড্রেন নির্মাণ। (ঘ) তারাটি ইউনিয়নে ফকিরপাড়া পুকুরের পার্শ্বে প্যালাসাইডিং নির্মাণ।	৬,০২,৫০০/-	৫,৭২,৩৭৫/-	৫,৭২,৩৭৫/-		১০০%	১০০%		১৯-৫-২০	২৬-৫-২০	১৬-৬-২০	The Daily Bangladesh Today, ঢাকা।	৫%	দরপত্র	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৪র্থ বিশেষ	২৬.৪.২০ ২৬.৪.২০	৫.৭৭	(ক) দুলাঙ্গা ইউনিয়নে তালিকা মোতাবেক	৭,০০,০০০/-	৬,৬৫,০০০/-	৬,৬৫,০০০/-		১০০%	১০০%		১৯-৫-২০	২৬-৫-২০	১৫-৬-২০	দৈনিক	৫%	দরপত্র	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

		বিভিন্ন স্থানে ১০টি নলকূপ স্থাপন। (খ) বড়গ্রাম ইউনিয়নে তালিকা মোতাবেক বিভিন্ন স্থানে ১০টি নলকূপ স্থাপন। (গ) বড়গ্রাম ইউনিয়নে বাহেঞ্জা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পার্শ্বে ১টি ইউ ড্রেন নির্মাণ।		-					২০	২০	২০	স্বদেশ সংবাদ, ময়মনসিংহ	কমদর	ত্র			
		(ক) উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে দরিদ্র কৃষকদের ০২টি রিপার মেশিন সরবরাহ।(খ) মুক্তাগাছা উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বহিঃ টিকিট ঘর নির্মাণ।(গ) কুমারগাতা ইউনিয়নে সমিতি ঘর-মনতলা খুকশিয়া সড়কে প্যালাসাইডিং নির্মাণ।	১৪,৩৯,৩০০/-	১৩,৬৭,৩৩৫/-	১৩,৬৭,৩৩৫/-		১০০%	১০০%	১৯-৫-২০	২৬-৫-২০	১৪-৬-২০		৫% কমদর	দরপত্র	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

পরবর্তী পৃষ্ঠায়

-০২-

		(ক) ঘোঁগা ইউনিয়নে তালিকা মোতাবেক বিভিন্ন স্থানে ১০টি নলকূপ স্থাপন। (খ) মুক্তাগাছা প্রেসক্লাব উন্নয়ন। (গ) ঘোঁগা ইউনিয়নে গাবগাছ তলা কাকিনাটি সড়কে ১টি ইউ ড্রেন নির্মাণ।	৬,০০,০০০/-	৫,৭০,০০০/-	৫,৭০,০০০/-		১০০%	১০০%	১৯-৫-২০	২৬-৫-২০	১৪-৬-২০		৫% কমদর	দরপত্র	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		(ক) দাওগাঁও ইউনিয়নে কমলাপুর শহীদ মুক্তিযোদ্ধা সঃ প্রাঃ বিঃ হতে আতরের বাড়ী র রাসত্মা সোলিং দ্বারা উন্নয়ন। (খ) কাশিমপুর ইউনিয়নে সোনারগাঁও ভোট ঘর সংস্কার। (গ) কাশিমপুর ইউনিয়নে আলী কারীর দোকান- বনকা সড়কে প্যালাসাইডিং নির্মাণ।	৬,৭৫,০০০/-	৬,৪১,২৫০/-	৬,৪১,২৫০/-		১০০%	১০০%	১৯-৫-২০	২৬-৫-২০	১১-৬-২০		৫% কমদর	দরপত্র	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		(ক) উপজেলার বিভিন্ন স্থানে তালিকা মোতাবেক বিভিন্ন স্থানে ০৩টি নলকূপ স্থাপন। (খ) পাইকাশিমুল ফুরকানিয়া মাদ্রাসায় টয়লেট ও প্রস্রাবখানা স্থাপন। (গ) উপজেলার দরিদ্র বেকার মহিলাদের	৭,১০,০০০/-	৬,৭৪,৫০০/-	৬,৭৪,৫০০/-		১০০%	১০০%	১৯-৫-২০	২৬-৫-২০	১৬-৬-২০		৫% কমদর	দরপত্র	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

			মধ্যে ১১টি সেলাই মেশিন বিতরণ। (ঘ) উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে তালিকা মোতাবেক বিভিন্ন স্থানে ১২টি নলকূপ স্থাপন। ১০০															
			(ক) বাঁশাটা ইউনিয়নে তালিকা মোতাবেক বিভিন্ন স্থানে ০৯টি নলকূপ স্থাপন। (খ) খেরল্লয়াজানী ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে ১০টি নলকূপ স্থাপন। (গ) বাঁশাটা ইউনিয়নে লাঞ্জুলিয়া মধুপাড়া মাদ্রাসা সংলগ্ন সড়কে এইচবিবি করন। (ঘ) খেরল্লয়াজানী ইউনিয়নে ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা সংস্কার।	৭,৭০,০০০/-	৭,৩১,৫০০/-	৭,৩১,৪৯০/-	১০০%	১০০%		১৯-৫-২০	২৬-৫-২০	১৫-৬-২০	৫%	কমদর	দরপত্র	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			(ক) কুমারগাতা ইউনিয়নে মালতীপুর চেয়ারম্যান বাড়ী সংলগ্ন রাসআয় পুকুর পাড়ে প্যালাসাইডিং স্থাপন। (খ) মানকোন ইউনিয়নে তালিকা মোতাবেক বিভিন্ন স্থানে ১০টি নলকূপ স্থাপন। (গ) মানকোন ইউনিয়নে ঘাটুরী গ্রামে ১টি ইউ ডেন নির্মান। (ঘ) মানকোন ইউনিয়নে গোজাংগার সড়কে ১টি ইউ ডেন নির্মান। (ঙ) মানকোন ইউনিয়নে বেনীপুর জান্নাতুল ফেরদাউস মাদ্রাসার সম্মুখে কালভাট মেরামত করন।	৯,১০,০০০/-	৮,৬৪,৫০০/-	৮,৬৪,৫০০/-	১০০%	১০০%		১৯-৫-২০	২৬-৫-২০	১৬-৬-২০	৫%	কমদর	দরপত্র	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			করোনা ভাইরাস বিসআর রোধকল্পে ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রতিরোধমূলক সামগ্রী ক্রয়।	১,১৮,০০০/-	১,১৮,০০০/-	১,১৮,০০০/-	১০০%	১০০%			০৩-৫-২০	০৫-৫-২০		সমদর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

পরবর্তী পৃষ্ঠায়

-০৩-

			করোনা ভাইরাস বিসআর রোধকল্পে ট্রান বিতরণ।	১,৭৩,০০০/-	১,৭৩,০০০/-	১,৭৩,০০০/-	১০০%	১০০%			১১-৫-২০	১৭-৫-২০		সমদর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			করোনা ভাইরাস বিসআর রোধকল্পে	৪,০৪,০০০/-	৪,০৪,০০০/-	৪,০৪,০০০/-	১০০%	১০০%		৩১-৫-	০৭-৬-	২১-৬-		সমদর	আরএফ	হ্যাঁ	হ্যাঁ

			প্রতিরোধমূলক সামগ্রী ও ট্রান বিতরণ।							২০	২০	২০		র	কিউ				
			০১নং দুলাঙ্গা ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে তালিকা মোতাবেক রিং পাইপ স্থাপন।	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১০০%	১০০%			০৫-৫-২০	০৪-৬-২০		সমদ	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			০২নং বড়গ্রাম ইউনিয়নে বিভিন্ন স্থানে তালিকা মোতাবেক রিং পাইপ স্থাপন।	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১০০%	১০০%			০৫-৫-২০	০২-৬-২০		সমদ	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			০৩নং তারাটী ইউনিয়নে বিভিন্ন স্থানে তালিকা মোতাবেক নলকূপ স্থাপন।	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১০০%	১০০%			০৫-৫-২০	০১-৬-২০		সমদ	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			০৪নং কুমারগাতা ইউনিয়নে বিভিন্ন স্থানে তালিকা মোতাবেক রিং পাইপ স্থাপন।	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১০০%	১০০%			০৫-৫-২০	৩১-৫-২০		সমদ	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			০৫নং বাঁশাটী ইউনিয়নে বিভিন্ন স্থানে তালিকা মোতাবেক রিং পাইপ স্থাপন।	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১০০%	১০০%			০৫-৫-২০	০২-৬-২০		সমদ	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			০৬নং মানকোন ইউনিয়নে বিভিন্ন স্থানে তালিকা মোতাবেক রিং পাইপ স্থাপন।	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১০০%	১০০%			০৫-৫-২০	০৩-৬-২০		সমদ	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			০৭ নং ঘোগা ইউনিয়নে বিভিন্ন স্থানে তালিকা মোতাবেক রিং পাইপ স্থাপন।	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১০০%	১০০%			০৫-৫-২০	২৮-৫-২০		সমদ	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			০৮নং দাওগাঁও ইউনিয়নে বিভিন্ন স্থানে তালিকা মোতাবেক রিং পাইপ স্থাপন।	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১০০%	১০০%			০৫-৫-২০	০৪-৬-২০		সমদ	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			০৯নং কাশিমপুর ইউনিয়নে তালিকা মোতাবেক বিভিন্ন স্থানে রিং পাইপ স্থাপন।	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১০০%	১০০%			০৫-৫-২০	০২-৬-২০		সমদ	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			১০নং খেরলয়াজনী ইউনিয়নে বিভিন্ন স্থানে তালিকা মোতাবেক রিং পাইপ স্থাপন।	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১০০%	১০০%			০৫-৫-২০	০১-৬-২০		সমদ	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			৩নং তারাটী ইউনিয়নে পিরাকান্দা সেচনালা প্যালাসাইডিং ও গোরস্থানের ওয়াল নির্মাণ	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১০০%	১০০%			০৫-৫-২০	০২-৬-২০		সমদ	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			উপজেলার দরিদ্র প্রতিবন্ধীদের জন্য ১৫টি হইল চেয়ার বিতরণ	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	১০০%			০৫-৫-২০	৩১-৫-২০		সমদ	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ৫টি নলকূপ স্থাপন	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১০০%	১০০%			০৫-৫-২০	০১-৬-২০		সমদ	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			উপজেলার দরিদ্র বেকার মহিলাদের মধ্যে ১২টি সেলাই মেশিন বিতরণ	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১০০%	১০০%			০৫-৫-২০	৩১-৫-২০		সমদ	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			উপজেলার দরিদ্র বেকার মহিলাদের মধ্যে	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	১০০%			০৫-৫-২০	০২-৬-২০		সমদ	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		

		১৬টি সেলাই মেশিন বিতরণ									২০	২০		র	সি			
		উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ৪টি নলকূপ স্থাপন	১,২০,০০০/-	১,২০,০০০/-	১,২০,০০০/-		১০০%	১০০%			০৫-৫-২০	০৩-৬-২০		সমদ র	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

পরবর্তী পৃষ্ঠায়

-০৪-

		উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে রিপার মেশিন বিতরণ।	১,৯৯,৫০০/-	১,৯৯,৫০০/-	১,৯৯,৫০০/-		১০০%	১০০%			০৫-৫-২০	২৮-৫-২০		সমদ র	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে রিপার মেশিন বিতরণ।	১,৯৯,৫০০/-	১,৯৯,৫০০/-	১,৯৯,৫০০/-		১০০%	১০০%			০৫-৫-২০	০১-৬-২০		সমদ র	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে রিপার মেশিন বিতরণ।	১,৯৯,৫০০/-	১,৯৯,৫০০/-	১,৯৯,৫০০/-		১০০%	১০০%			০৫-৫-২০	৩১-৫-২০		সমদ র	পিআই সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		আনুষাংগিক ও তদারকী ব্যয়	১,৫৩,০০০/-	১,৫৩,০০০/-	১,৫৩,০০০/-		১০০%	১০০%			-	-		-	-	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		মোট=	১,১৩,১৩,৩০০/-	১,০৯,৪৩,৪৬০/-	১,০৯,৪৩,৪৫০/-													

১ম+২য়+৩য়+৪র্থ ও বিশেষ কিসিমতে প্রাপ্ত তহবিল=	১,০৯,৫১,০০০.০০
সর্বমোট ব্যয়িত টাকা=	১,০৯,৪৩,৪৫০.০০
তামাদীকৃত টাকা=	৭,৫৫০.০০

হিসাব রক্ষক  
এলজিইডি,  
মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

উপজেলা প্রকৌশলী  
এলজিইডি,  
মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার  
মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

চেয়ারম্যান  
উপজেলা পরিষদ  
মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

