

## বার্ষিক প্রতিবেদন ছক

১। উপজেলা পরিষদ ঃ ইসলামপুর, জামালপুর।

২। এডিপি খোক/বিশেষ বরাদ্দের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২১-২০২২) প্রতিবেদন।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ (এডিপি/বিশেষ বিবরণী)			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসডি জি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত প্রক্রিয়ার নাম	রেট/দর	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে ( টেন্ডার/ পিআইসি)	জামানত, আয়কর ও ড্যাটার টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা	মন্তব্য	
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০শে জুন/২০২২ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক	ভৌত											
১ম	০৫-০৮-২১	২৬.৯৩	কুলকান্দি জোদ্ধারপাড়া কাছিমুলউলুম ফোরকানিয়া	৩০০০০০.০০	২৮৫০০০.০০	২৮৫০০০.০০	২	১০০%	১০০%	১৭-১-২২	১৬-৫-২২	২৩-০৫-২২	২৬-০৬-২২	দৈনিক যায় যায় দিন	৫% কম দর	সীমিত দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
২য়	১৬-০৮-২১	৪.৭৫	হাফিজিয়া মাদ্রাসা মাঠে মাটি											দৈনিক পল্লী কণ্ঠ প্রতিদিন ও Daily Observer						
৩য়	০২-১১-২১	২৬.৯৩	ভরাট ও কুলকান্দি জোদ্ধারপাড়া আলীমের											দৈনিক যায় যায় দিন						
৪র্থ	২৬-০১-২২	২৬.৯৩	দোকান হতে মসজিদের রাস্তায় প্রটেকশন ওয়াল নির্মাণ।											দৈনিক পল্লী কণ্ঠ প্রতিদিন ও Daily Observer						
উন্নয়ন তহবিল		৫০.০০	পূর্ব মুন্সিয়া স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা উন্নয়ন ও বেলগাছা চেয়ারম্যানের বাড়ীর গোরস্থান উন্নয়ন।	৪০০০০০.০০	৩৮০০০০.০০	৩৮০০০০.০০	২	১০০%	১০০%	১৭-১-২২	১৬-৫-২২	২৩-০৫-২২	২৬-০৬-২২	দৈনিক যায় যায় দিন	৫% কম দর	সীমিত দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
				চিনাডুলী ইউনিয়নের হতদরিদ্র পরিবারের মাধ্যে নলকুপ সরবরাহ ও চিনাডুলী ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন নির্মানের জন্য রিং ও স্ল্যাব সরবরাহ।	৪০০০০০.০০	৩৮০০০০.০০	৩৮০০০০.০০	৬	১০০%	১০০%	১৭-১-২২	১৬-৫-২২	২৩-০৫-২২	২৬-০৬-২২						দৈনিক যায় যায় দিন
				সাপধরী ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন নির্মানের জন্য রিং ও স্ল্যাব সরবরাহ ও সাপধরী ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে নলকুপ সরবরাহ।	৪০০০০০.০০	৩৮০০০০.০০	৩৮০০০০.০০	৬	১০০%	১০০%	১৭-১-২২	১৬-৫-২২	২৩-০৫-২২	২৬-০৬-২২						দৈনিক যায় যায় দিন
				সোনামুখী পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন ও সোনামুখী পূর্বপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন।	৩৩৫০০০.০০	৩১৮২৫০.০০	৩১৮২৫০.০০	২	১০০%	১০০%	১৭-১-২২	১৬-৫-২২	২৩-০৫-২২	২৬-০৬-২২						দৈনিক যায় যায় দিন
			উত্তর পাঁচবহলা কাশেম মওলানার জামে মসজিদ উন্নয়ন, পাঁচবাড়িয়া পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন, দক্ষিণ ধর্মকুড়া মন্ডল বাড়ী বড় মসজিদ উন্নয়ন, শংকরপুর আকন্দ বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন, শংকরপুর গোরস্থানের বাড়িভারী ওয়াল নির্মাণ ও	৬০০০০০.০০	৫৭০০০০.০০	৫৭০০০০.০০	২	১০০%	১০০%	১৭-১-২২	১৬-৫-২২	২৩-০৫-২২	২৬-০৬-২২	দৈনিক যায় যায় দিন	৫% কম দর	সীমিত দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
														দৈনিক পল্লী কণ্ঠ প্রতিদিন ও Daily Observer						
														দৈনিক যায় যায় দিন						
														দৈনিক পল্লী কণ্ঠ প্রতিদিন ও Daily Observer						

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ (এডিপি/বিশেষ বিবরণী)			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসডি জি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট/দর	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেণ্ডার/ পিআইসি)	জামানত, আয়কর ও ডাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা	মন্তব্য
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০শে জুন/২০২২ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক	ভৌত										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			আলাই পূর্ব উত্তর পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন।																
			মলমগঞ্জ বাজারের ভিতরের বিভিন্ন রাস্তা পাকা করণ।	৪০০০০০.০০	৩৮০০০০.০০	৩৮০০০০.০০	৮	১০০%	১০০%	১৭-১-২২	১৬-৫-২২	২৩-০৫-২২	২৬-০৬-২২	দৈনিক যায় যায় দিন দৈনিক পল্লী কণ্ঠ প্রতিদিন ও Daily Observer	৫% কম দর	সীমিত দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			সিরাজাবাদ ফারাজী বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন, দক্ষিণ সিরাজাবাদ ডিহিদার পাড়া নতুন রাস্তা এইচ বি বি দ্বারা উন্নয়ন করণ ও চর বাটিকামারী কবরস্থানের নিকট হাজী আজিজুল হকের পুকুরের নিকট ইউ-ড্রেন নির্মাণ।	৪০০০০০.০০	৩৮০০০০.০০	৩৮০০০০.০০	২	১০০%	১০০%	১৭-১-২২	১৬-৫-২২	২৩-০৫-২২	২৬-০৬-২২	দৈনিক যায় যায় দিন দৈনিক পল্লী কণ্ঠ প্রতিদিন ও Daily Observer	৫% কম দর	সীমিত দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			মহলাগিরী নদেরকুড়া বারেক হাজীর বাড়ীর জামে মসজিদ উন্নয়ন, মহলাগিরী আদর্শ জামে মসজিদ উন্নয়ন ও উত্তর টুংরাপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন।	৪০০০০০.০০	৩৮০০০০.০০	৩৮০০০০.০০	২	১০০%	১০০%	১৭-১-২২	১৬-৫-২২	২৩-০৫-২২	২৬-০৬-২২	দৈনিক যায় যায় দিন দৈনিক পল্লী কণ্ঠ প্রতিদিন ও Daily Observer	৫% কম দর	সীমিত দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			উত্তর মরাকান্দি জামে মসজিদ উন্নয়ন।	৪০০০০০.০০	৩৮০০০০.০০	৩৮০০০০.০০	২	১০০%	১০০%	১৭-১-২২	১৬-৫-২২	২৩-০৫-২২	২৬-০৬-২২	দৈনিক যায় যায় দিন দৈনিক পল্লী কণ্ঠ প্রতিদিন ও Daily Observer	৫% কম দর	সীমিত দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			৪নং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উচ্চ-নীচ বেঞ্চ সরবরাহ ও চতলাপাড়া দক্ষিণে তবদের বাড়ীর জামে মসজিদ উন্নয়ন।	৪০০০০০.০০	৩৮০০০০.০০	৩৮০০০০.০০	৮	১০০%	১০০%	১৭-১-২২	১৬-৫-২২	২৩-০৫-২২	২৬-০৬-২২	দৈনিক যায় যায় দিন দৈনিক পল্লী কণ্ঠ প্রতিদিন ও Daily Observer	৫% কম দর	সীমিত দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			ডিগ্রির চর উচ্চ বিদ্যালয়ের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	৪০০০০০.০০	৩৮০০০০.০০	৩৮০০০০.০০	৮	১০০%	১০০%	১৭-১-২২	১৬-৫-২২	২৩-০৫-২২	২৬-০৬-২২	দৈনিক যায় যায় দিন দৈনিক পল্লী কণ্ঠ প্রতিদিন ও Daily Observer	৫% কম দর	সীমিত দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			পশ্চিম গংগাপাড়া হক সাহেবের বাড়ী জামে মসজিদের রাস্তা উন্নয়ন ও উত্তর বরুল সাফেজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন।	৪০০০০০.০০	৩৮০০০০.০০	৩৮০০০০.০০	২	১০০%	১০০%	১৭-১-২২	১৬-৫-২২	২৩-০৫-২২	২৬-০৬-২২	দৈনিক যায় যায় দিন দৈনিক পল্লী কণ্ঠ প্রতিদিন	৫% কম দর	সীমিত দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ (এডিপি/বিশেষ বিবরণী)			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এগিডি জি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত প্রতিকার নাম	রেট/দর	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেন্ডার/পিআইসি)	জামানত, আয়কর ও ডাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা	মন্তব্য
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০শে জুন/২০২২ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক	ভৌত										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
														ও Daily Observer					
			মহলাগিরি ঈদগাহ মাঠের বাড়িভারী ওয়াল নির্মাণ ও ফকির পাড়া শাহী জামে মসজিদ উন্নয়ন।	৩০০০০০.০০	২৮৫০০০.০০	২৮৫০০০.০০	২	১০০%	১০০%	১৭-১-২২	১৬-৫-২২	২৩-০৫-২২	২৬-০৬-২২	দৈনিক যায় যায় দিন দৈনিক পল্লী কণ্ঠ প্রতিদিন ও Daily Observer	৫% কম দর	সীমিত দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			পুরাতন মার্কা মসজিদ সংস্কার।	২০০০০০.০০	১৯৯৯৯৮.৯৭	১৯৯৯৯৮.০০	২	১০০%	১০০%	১৭-১-২২	১৭-৫-২২	২৪-০৫-২২	১৭-০৬-২২	প্রযোজ্য নয়	OTM	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			সিরাজবাদ মুন্সিপালিটি হ্রমজের বাড়ী হতে ছাবেদালীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	২০০০০০.০০	১৯৯৮৯১.৫৪	১৯৯৮৯১.০০	৬	১০০%	১০০%	১৭-১-২২	১৭-৫-২২	২৪-০৫-২২	১৭-০৬-২২	প্রযোজ্য নয়	OTM	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			ইসলামপুর উপজেলা পরিষদের অডিটরিয়াম ভবনের পূর্ব পার্শ্বে নিচু এলাকায় মাটি উন্মোচন।	১০০০০০০.০০	৯৯৯৯১৪.০৩	৯৯৯৯১৪.০০	৬	১০০%	১০০%	১৭-১-২২	১৭-৫-২২	২৪-০৫-২২	১৭-০৬-২২	প্রযোজ্য নয়	OTM	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			ইসলামপুর উপজেলা পরিষদের পুকুরের সৌন্দর্য্য বর্ধনের অবশিষ্ট কাজ সমাপ্ত করণ।	১০০০০০০.০০	৯৯৯৯১৯.৮৫	৯৯৯৯১৯.০০	৬	১০০%	১০০%	১৭-১-২২	১৭-৫-২২	২৪-০৫-২২	১৭-০৬-২২	প্রযোজ্য নয়	OTM	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			ইসলামপুর উপজেলা পরিষদের অডিটরিয়ামের সামনে উন্মুক্ত স্থানে জনসাধারণের বসার জন্য পাকা বেঞ্চ ও ওয়াকওয়ে নির্মাণ।	৪২৫০০০.০০	৪২৪৯৪৭.৩৮	৪২৪৯৪৭.০০	৬	১০০%	১০০%	১৭-১-২২	১৭-৫-২২	২৪-০৫-২২	১৭-০৬-২২	প্রযোজ্য নয়	OTM	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চ নিচু বেঞ্চ সরবরাহ।	১০০০০০০.০০	৯৯৯৮২৮.৮০	৯৯৯৮২৮.০০	৮	১০০%	১০০%	১৭-১-২২	১৭-৫-২২	২৪-০৫-২২	১৭-০৬-২২	প্রযোজ্য নয়	OTM	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			ইসলামপুর উপজেলা পরিষদের অডিটরিয়াম ভবনের অতিরিক্ত কাজ করণ	১০০০০০০.০০	৯৯৯৯৪৫.৩৮	৯৯৯৯৪৫.০০	৬	১০০%	১০০%	১৭-১-২২	১৭-৫-২২	২৪-০৫-২২	১৭-০৬-২২	প্রযোজ্য নয়	OTM	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিরাপত্তায় নিয়োজিত আনসারদের সেড ঘরের অতিরিক্ত কাজ করণ ও উপজেলা পরিষদের আবাসিক এলাকায় নিরাপত্তা বেটন নির্মাণ।	৪০০০০০.০০	৩৯৯৯৯৮.১০	৩৯৯৯৯৮.০০	৬	১০০%	১০০%	১৭-১-২২	১৭-৫-২২	২৪-০৫-২২	১৭-০৬-২২	প্রযোজ্য নয়	OTM	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			উপজেলায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে/জনগণের মধ্যে করোনা নিয়ন্ত্রণের জন্য করোনা সামগ্রী বিতরণ	৪৭৫০০০.০০	৪৭৫০০০.০০	৪৭৫০০০.০০	৬	১০০%	১০০%	১৮-১১-২১	৩০-১২-২১	০৪-০১-২২	১৫-০১-২২	প্রযোজ্য নয়	OTM	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			পিআইসির মাধ্যমে বাস্তবায়ন																





২০২১-২০২২ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ (এডিপি/বিশেষ বিবরণী)			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসডি জি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট/দর	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেণ্ডার/পিআইসি)	জামানত, আয়কর ও ডায়েরি টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা	পিআইসি ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা	মন্তব্য
কিস্তি	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০শে জুন/২০২২ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক	ভৌত										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			কুলকান্দি ইউনিয়ন পরিষদের আসবাবপত্র সরবরাহ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৬	১০০%	১০০%	১৭-১-২২	২০-৪-২২	২৭-০৪-২২	২৬-০৬-২২	প্রযোজ্য নয়	সমদর	পিআইসির মাধ্যমে বাস্তবায়ন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			বেলগাছা ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে দরিদ্র জনগণের বাড়ীতে নলকূপ স্থাপন।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৮	১০০%	১০০%	১৭-১-২২	২০-৪-২২	২৭-০৪-২২	২৬-০৬-২২	প্রযোজ্য নয়	সমদর	পিআইসির মাধ্যমে বাস্তবায়ন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			চিনাডুলী ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের হতদরিদ্র পরিবারের মাধ্যে নলকূপ স্থাপন।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৭	১০০%	১০০%	১৭-১-২২	২০-৪-২২	২৭-০৪-২২	২৬-০৬-২২	প্রযোজ্য নয়	সমদর	পিআইসির মাধ্যমে বাস্তবায়ন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			ইন্দুল্যামারী বাঁধের পশ্চিম দিক থেকে পূর্বে মজিবরের বাড়ী পর্যন্ত সংস্কার।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২	১০০%	১০০%	১৭-১-২২	২০-৪-২২	২৭-০৪-২২	২৬-০৬-২২	প্রযোজ্য নয়	সমদর	পিআইসির মাধ্যমে বাস্তবায়ন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			নোয়ারপাড়া ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন নির্মাণের জন্য রিং ও স্ল্যাব সরবরাহ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২	১০০%	১০০%	১৭-১-২২	২০-৪-২২	২৭-০৪-২২	২৬-০৬-২২	প্রযোজ্য নয়	সমদর	পিআইসির মাধ্যমে বাস্তবায়ন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			ইসলামপুর সদর ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৬	১০০%	১০০%	১৭-১-২২	২০-৪-২২	২৭-০৪-২২	২৬-০৬-২২	প্রযোজ্য নয়	সমদর	পিআইসির মাধ্যমে বাস্তবায়ন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			পাখশী ইউনিয়নের মোরাদাবাদ বাজার উন্নয়ন।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৬	১০০%	১০০%	১৭-১-২২	২০-৪-২২	২৭-০৪-২২	২৬-০৬-২২	প্রযোজ্য নয়	সমদর	পিআইসির মাধ্যমে বাস্তবায়ন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			পলবান্দা ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন নির্মাণের জন্য রিং ও স্ল্যাব সরবরাহ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৭	১০০%	১০০%	১৭-১-২২	২০-৪-২২	২৭-০৪-২২	২৬-০৬-২২	প্রযোজ্য নয়	সমদর	পিআইসির মাধ্যমে বাস্তবায়ন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			গোয়ালেরচর ইউনিয়ন পরিষদের অস্থায়ী ঘর নির্মাণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৬	১০০%	১০০%	১৭-১-২২	২০-৪-২২	২৭-০৪-২২	২৬-০৬-২২	প্রযোজ্য নয়	সমদর	পিআইসির মাধ্যমে বাস্তবায়ন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			মরাকান্দি কবরস্থানের বাউন্ডারী ওয়াল রং করণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২	১০০%	১০০%	১৭-১-২২	২০-৪-২২	২৭-০৪-২২	২৬-০৬-২২	প্রযোজ্য নয়	সমদর	পিআইসির মাধ্যমে বাস্তবায়ন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			বেনুয়ারচর মধ্যপাড়া শাহা আলীর বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২	১০০%	১০০%	১৭-১-২২	২০-৪-২২	২৭-০৪-২২	২৬-০৬-২২	প্রযোজ্য নয়	সমদর	পিআইসির মাধ্যমে বাস্তবায়ন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			চরগোয়ালিনী ইউনিয়নের দরিদ্র জনগণের বাড়ীতে নলকূপ স্থাপন।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৬	১০০%	১০০%	১৭-১-২২	২০-৪-২২	২৭-০৪-২২	২৬-০৬-২২	প্রযোজ্য নয়	সমদর	পিআইসির মাধ্যমে বাস্তবায়ন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			ইসলামপুর উপজেলার হাবিবুর রহমান ফাউন্ডেশন উন্নয়ন।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২	১০০%	১০০%	১৭-১-২২	২০-৪-২২	২৭-০৪-২২	২৬-০৬-২২	প্রযোজ্য নয়	সমদর	পিআইসির মাধ্যমে বাস্তবায়ন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			বাহাদুরপুর মধ্যপাড়া জামাল মন্ডলেরপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২	১০০%	১০০%	১৭-১-২২	২০-৪-২২	২৭-০৪-২২	২৬-০৬-২২	প্রযোজ্য নয়	সমদর	পিআইসির মাধ্যমে বাস্তবায়ন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ (এডিপি/বিশেষ বিবরণী)			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসডি জি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রিমকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট/দর	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে ( টেন্ডার/ পিআইসি)	জামানত, আয়কর ও ডাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা	পিআইসি ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা	মন্তব্য
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০শে জুন/২০২২ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক	ভৌত										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			গংগাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার করণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২	১০০%	১০০%	১৭-১-২২	২০-৪-২২	২৭-০৪-২২	২৬-০৬-২২	প্রযোজ্য নয়	সমদর	পিআইসির মাধ্যমে বাস্তবায়ন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			ইসলামপুর প্রেস ক্লাবে আসবাবপত্র সরবরাহ, উত্তর সিরাজাবাদ মহিঞ্জলের বাড়ী হতে আহালুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৬	১০০%	১০০%	১৭-১-২২	২০-৪-২২	২৭-০৪-২২	২৬-০৬-২২	প্রযোজ্য নয়	সমদর	পিআইসির মাধ্যমে বাস্তবায়ন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদ্বয়ের অফিস কক্ষ সংস্কার করণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৬	১০০%	১০০%	১৭-১-২২	২০-৪-২২	২৭-০৪-২২	২৬-০৬-২২	প্রযোজ্য নয়	সমদর	পিআইসির মাধ্যমে বাস্তবায়ন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			বাটিকামারী সহিদ মেমোরের বাড়ীর পূর্ব পাশের ব্রীজ হতে নন্দরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার করণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৮	১০০%	১০০%	১৭-১-২২	২০-৪-২২	২৭-০৪-২২	২৬-০৬-২২	প্রযোজ্য নয়	সমদর	পিআইসির মাধ্যমে বাস্তবায়ন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন নির্মানের জন্য দরিদ্রদের মধ্যে রিং ও স্ল্যাব সরবরাহ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৬	১০০%	১০০%	১৭-১-২২	২০-৪-২২	২৭-০৪-২২	২৬-০৬-২২	প্রযোজ্য নয়	সমদর	পিআইসির মাধ্যমে বাস্তবায়ন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			ইসলামপুর উপজেলায় দরিদ্র মহিলাদের মধ্যে সেলাই মেশিন সরবরাহ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৬	১০০%	১০০%	১৭-১-২২	২০-৪-২২	২৭-০৪-২২	২৬-০৬-২২	প্রযোজ্য নয়	সমদর	পিআইসির মাধ্যমে বাস্তবায়ন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			ইসলামপুর উপজেলা অফিসার ক্লাব সংস্কার (১ম অংশ)।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৬	১০০%	১০০%	১৭-১-২২	২০-৪-২২	২৭-০৪-২২	২৬-০৬-২২	প্রযোজ্য নয়	সমদর	পিআইসির মাধ্যমে বাস্তবায়ন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			ইসলামপুর উপজেলা অফিসার ক্লাব সংস্কার (২য় অংশ)।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৬	১০০%	১০০%	১৭-১-২২	২০-৪-২২	২৭-০৪-২২	২৬-০৬-২২	প্রযোজ্য নয়	সমদর	পিআইসির মাধ্যমে বাস্তবায়ন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			ইসলামপুরের পাথশী ইউনিয়ন ভূমি অফিস সংস্কার।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৬	১০০%	১০০%	১৭-১-২২	২০-৪-২২	২৭-০৪-২২	২৬-০৬-২২	প্রযোজ্য নয়	সমদর	পিআইসির মাধ্যমে বাস্তবায়ন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			তেঘরিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ উচ্চকরণ, পরিবার পরিকল্পনা অফিস সংস্কার ও উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তরের ল্যাট্রিন সংস্কার।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৬	১০০%	১০০%	১৭-১-২২	২০-৪-২২	২৭-০৪-২২	২৬-০৬-২২	প্রযোজ্য নয়	সমদর	পিআইসির মাধ্যমে বাস্তবায়ন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	






৩। রাজস্ব খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২১-২০২২) প্রতিবেদন।


২০২১-২০২২ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ (এডিপি/বিশেষ বিবরণী)			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসডি জি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট/দর	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেন্ডার/পিআইসি)	জামানত, আয়কর ও ভ্যাটের টাকা কতন করা হয়েছে কিনা	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা	মন্তব্য
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০শে জুন/২২ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক	ভৌত										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
	প্রযোজ্য নয়	৩	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	৮	১০০%	১০০%	১০/০৮/২১	০৫/০৮/২১	১১/৮/২১	১২/৮/২১	প্রযোজ্য নয়		পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		১৫	উপজেলায় আনসার সদস্য আবাসন ভবন নির্মাণ	১৫,০০,০০০/-	১৫,০০,০০০/-	১৫,০০,০০০/-	৮	১০০%	১০০%	২৪/৫/২১	১৯/৭/২১	৭/৯/২১	১৬/১/২২	<b>The Bangladesh Khobor</b>		টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		১.২	উপজেলা পরিষদের মসক নিধনের জন্য ফগার মেশিন সরবরাহ	১,২০,০০০/-	১,২০,০০০/-	১,২০,০০০/-	৮	১০০%	১০০%	১০/০৮/২১	০৫/০৮/২১	১১/৮/২১	১২/৮/২১	প্রযোজ্য নয়		RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		১.৫	উপজেলা পরিষদের ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা সরবরাহ ও মেরামত	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	৮	১০০%	১০০%	১০/০৮/২১	০৫/০৮/২১	১১/৮/২১	১২/৮/২১	প্রযোজ্য নয়		RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		২	উপজেলা পরিষদ ভবন মেরামত (অংশ-১)	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	৮	১০০%	১০০%	১০/৮/২১	১৫/০৭/২১	১৬/৭/২১	১৬/৮/২১	প্রযোজ্য নয়		পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		২	উপজেলা প্রকৌশলীর অফিস মেরামত	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	৮	১০০%	১০০%	১০/৮/২১	১৫/০৭/২১	১৬/৭/২১	১৬/৮/২১	প্রযোজ্য নয়		পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		২	উপজেলা পরিষদ ভবন মেরামত (অংশ-২)	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	৮	১০০%	১০০%	১০/৮/২১	১৫/০৭/২১	১৬/৭/২১	১৬/৮/২১	প্রযোজ্য নয়		পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		৩	উপজেলা পরিষদের ৫০০ আসন বিশিষ্ট অডিটোরিয়ামের বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপনের মালামাল সরবরাহ	৪,২৫,০০০/-	৪,২৫,০০০/-	৪,২৫,০০০/-	৮	১০০%	১০০%	১২/৮/২১	১৬/৮/২১	১৬/৮/২১	৪/১০/২১	প্রযোজ্য নয়		RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	


৪। প্রকল্প বাস্তবায়নের মান ও প্রাপ্ত সুবিধা ৫ (প্রকল্পের ধরণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার তথ্য পূরণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত যথার্থ কোড ব্যবহার করা হয়েছে কিনা)


ক্রঃ নং	প্রকল্পের ধরণ ও কোড নং	প্রকল্পের সংখ্যা		প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি/ধরণ				রাজস্ব খাতে মোট আয়-ব্যয়					এডিপি খাতে মোট আয়-ব্যয়			অব্যয়িত অর্থ (যদি থাকে) তার কারণ		
		এডিপি/	রাজস্ব		এডিপি টেন্ডর ও সিপিপিসি কতটি ও মোট টাকা	রাজস্ব টেন্ডর ও সিপিপিসি / কোটেশন কতটি ও মোট টাকা	গত বছরের জের	এ বছরের আয়	মোট আয়	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট	গত বছরের জের	এ বছরের আয়	মোট আয়	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট			
১	২	৩		৪	৫		৬		৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
		এডিপি	রাজস্ব	২০২১ -	টেন্ডর	সিপিপিসি	টেন্ডর	সিপিপিসি			১৩,১৬১,৫২২.৪৭	৫,৭৯১,০০০.০০	৪৪৭৪৪৭৭/-	৫০০০০০০. ০০	১১২৪৭০০০. ০০	১৬২৪৭০০০. ০০	১৬২২২২৮ ০.০০	২৪৭২০ .০০	
		৪৭	০৮	২০২২	২৩টি ১৬২৪৭০০০.০০	২৪টি ৪৮০০০০০.০০	০৪টি =৯০০০০০/-	০৪টি =২০৪৫৫০০/-											

৫। এস ডি জি কোড ১। দরিদ্র দুরীকরণ ২। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন ৩। নারীর ক্ষমতায়ন ৪। শিশুমৃত্যু হার হ্রাসকরণ ৫। মাতৃ স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ৬। সংক্রামক (এইচআইভি/এইডস/ম্যালেরিয়া ইত্যাদি) প্রতিরোধ ৭। পরিবেশ সংরক্ষণ ৮। উন্নয়নের জন্য বিশ্ব অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণ।

  
১১/০৫/২২  
হিসান রকিব  
উপজেলা পরিষদ  
ইসলামপুর, জামালপুর।

  
১১/০৫/২২  
উপজেলা প্রকৌশলী  
এলাহউদ্দিন  
ইসলামপুর, জামালপুর।

  
১১/০৫/২২  
মু. তানভীর হাসান রুমান  
উপজেলা নির্বাহী অফিসার  
ইসলামপুর, জামালপুর।

  
১১/০৫/২২  
এস.এম. জামিল আব্দুল নাহের  
চেয়ারম্যান  
উপজেলা পরিষদ  
ইসলামপুর, জামালপুর।